

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## **ESTADO DE PERNAMBUCO**

## SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO										
OBRA: IMPLEMENTAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NO PÁTIO DA ESCOLA HONORATO DE SOUZA MENI	VALOR DO CONTRATO:	R\$	167.716,45							
SANTA CRUZ/PE	MEDIÇÃO ANTERIOR:		80.354,14							
CONTRATO №: 024/2024		SALDO ANTERIOR :		87.362,31						
CONTRATADA: LUIZA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 52.128.957/0001-11	VALOR DESTA MEDIÇÃO :	R\$	87.362,32							
BM: 02	PERÍODO:	13/09/2024 a 02/10/2024	SALDO ATUAL :	R\$	0,00					

				VALOR DO CONTRATO:			NTRATO:	167.716,45		DESENV. FÍSICO		DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fís. / Fin. (%)
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Ud.	Quant.	Preço Sem BDI	Preço Com BDI	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
1	Código	Banco	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					10.167,11	0,59	0,41	1,00	5.998,59	4.168,52	10.167,11	100
1.1	COMP ADM 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	8.531,60	10.167,11	10.167,11	0,59	0,41	1,00	5.998,59	R\$ 4.168,52	R\$ 10.167,11	100
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.553,72	6,00	-	6,00	2.553,72	-	2.553,72	2 100
2.1	C06	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	m²	6,00	357,15	425,62	2.553,72	6,00		6,00	2.553,72	R\$ -	R\$ 2.553,72	100
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					2.867,15	230,74		230,74	2.867,15	-	2.867,15	100
3.1	13	ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	m³	1,90	265,31	316,17	600,72	1,90		1,90	600,72	R\$ -	R\$ 600,72	100
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	12,58	77,46	92,31	1.161,26	12,58		12,58	1.161,26	R\$ -	R\$ 1.161,26	100
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,26	24,69	29,42	125,33	4,26		4,26	125,33	R\$ -	R\$ 125,33	100
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). LAF 07/2002	m³	13,25	9,06	10,80	143,10	13,25		13,25	143,10	R\$ -	R\$ 143,10	100
3.5	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:	M3XK M	198,75	3,53	4,21	836,74	198,75		198,75	836,74	R\$ -	R\$ 836,74	100
4			SAPATA E ARRANQUE DE PILAR	171				16.109,80	464,79		464,79	16.109,80	-	16.109,80	0 100
4.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25	m²	21,29	125,06	149,03	3.172,85	21,29		21,29	3.172,85	R\$ -	R\$ 3.172,85	100
4.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA	m²	12,58	37,56	44,76	563,08	12,58		12,58	563,08	R\$ -	R\$ 563,08	100
4.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZADO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	18,20	16,63	19,82	360,72	18,20		18,20	360,72	R\$ -	R\$ 360,72	100
4.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZADO AÇO C-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	87,10	14,67	17,48	1.522,51	87,10		87,10	1.522,51	R\$ -	R\$ 1.522,51	100
4.5	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZADO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.  AF 06/2017	KG	297,30	11,56	13,78	4.096,79	297,30		297,30	4.096,79	R\$ -	R\$ 4.096,79	100
4.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZADO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	20,00	19,66	23,43	468,60	20,00		20,00	468,60	R\$ -	R\$ 468,60	100
4.7	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA I ACAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AE 06/2017	m³	8,32	597,61	712,17	5.925,25	8,32		8,32	5.925,25	R\$ -	R\$ 5.925,25	100
5			ESTRUTURA METÁLICA					94.245,06	2.298,25	1.546,75	3.845,00	52.824,88	41.420,18	94.245,06	6 100
5.1			PILARES METÁLICOS EM PERFIL I					26.353,74	133,92	1.294,08	1.428,00	5.363,76	20.989,98	26.353,74	4 100
5.1.1	100766	SINAPI	PILLAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÓES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILAZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2/20 PA	KG	1.422,00	13,61	16,22	23.064,84	127,92	1.294,08	1.422,00	2.074,86	R\$ 20.989,98	R\$ 23.064,84	100
5.1.2	COMP EST. AÇO - 004	Próprio	LIGAÇÃO SOLDÁVEL PARA UNIÃO ENTRE PILAR METÁLICO E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	UND	6,00	459,97	548,15	3.288,90	6,00		6,00	3.288,90	R\$ -	R\$ 3.288,90	100
5.2			ARCOS, VIGAS E TERÇAS					45.851,95	2.074,13		2.074,13	45.851,95	-	45.851,95	5 100
5.2.1	COMP EST. ACO - 001	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO MATERIAL PARA PERFIS. MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	888,43	20,85	24,85	22.077,49	888,43		888,43	22.077,49	R\$ -	R\$ 22.077,49	100
5.2.2	COMP EST. ACO - OO2	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO VIGA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	670,03	21,54	25,67	17.199,67	670,03		670,03	17.199,67	R\$ -	R\$ 17.199,67	100
5.2.3	COMP EST. AÇO - 003	Próprio	TERÇAS EM PEFFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 75 X 40 X 15 MM, E = 3,00 MM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	515,67	10,70	12,75	6.574,79	515,67		515,67	6.574,79	R\$ -	R\$ 6.574,79	100
5.3			CONTRAVENTAMENTO					1.609.17	90,20	-	90,20	1.609,17	-	1,609,17	7 100
5.3.1	100768	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 DAUMENTOS - ERDRECIMENTO E INSTAIA GAO AE DI 1/2020 PA	KG	90,20	14,97	17,84	1.609,17	90,20		90,20	1.609,17	R\$ -	R\$ 1.609,17	100
5.4			COBERTURA					20.430,20	-	252,67	252,67		20.430,20	20.430,20	0 100
5.4.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNION E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSOS ICAMENTO. AE 07/2019	m²	212,99	66,28	78,99	16.824,08	-	212,99	212,99	-	R\$ 16.824,08	R\$ 16.824,08	100
5.4.2	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 072019	m	39,68	76,26	90,88	3.606,12	-	39,68	39,68	-	R\$ 3.606,12	R\$ 3.606,12	100
6			RECOMPOSIÇÕES					1.669,17		1,90	1,90		1.669,17	1.669,17	7 100
6.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVECIONAL, NÃO ARMADO, AF 08/2022	m³	1,90	737,19	878,51	1,669.17	_	1,90	1,90		R\$ 1.669,17	R\$ 1.669.17	100

7			PINTURA					40.104,44		1.105,54	1.105,54		40.104,44	40.104,44	100
7.1	100721		PINTURA COM TINTA ALQUÍMICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF)01/2020_PE	m²	425,98	24,88	29,65	12.630,31	-	425,98	425,98	-	R\$ 12.630,31	R\$ 12.630,31	100
7.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍMICA DE ACABAMENTO ( ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÁOS). AFJO1/2020	m²	425,98	47,05	56,07	23.884,70		425,98	425,98	-	R\$ 23.884,70	R\$ 23.884,70	100
7.3	100719		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	126,79	11,97	14,26	1.808,03		126,79	126,79	-	R\$ 1.808,03	R\$ 1.808,03	100
7.4	100739		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	126,79	11,79	14,05	1.781,40	-	126,79	126,79	-	R\$ 1.781,40	R\$ 1.781,40	100

VALOR TOTAL DO CONTRATO=> 167.716,45 80.354,14 87.362,32 167.716,46 100%

IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM =>

87.362,32

LUIZA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA CNPJ: 52.128.957/0001-11 LUIZA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES LTDA Maria Luiza de Oliveira Angelin Representante da Contratada Pref. Municipal de Santa Cruz - PE Francisco Tavares Pereira Sec. de obras e Serviços Urbanos

Pref. Municipal de Santa Cruz - PE Wallison Diêgo de Sá Gonçalves Eng. Cwil - OREA 1820075559PE FISCAL DA OBRA