



MEDIÇÃO 3

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II							VALOR DO CONTRATO:				R\$		2.489.161,64						
LOCAL: RUA PROJETADA N° 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE					CONTRATO Nº:		023/2024				SALDO ANTERIOR :		2.242.098,15						
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92							VALOR DESTA MEDIÇÃO :				R\$		154.831,31						
BM-03					PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025				SALDO ATUAL :		R\$		2.087.266,84				
		VALOR DO CONTRATO:				R\$		2.489.161,64		DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				Perc. Fis. / Fin. (%)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 83.479,55			-		83.479,54		-	83.479,54	100%
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL.					MP	10,00	521,75	652,19	R\$ 6.521,90		10,00		10,00	6.521,90			R\$ 6.521,90	100%
1.2	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024					M2	99,00	97,24	121,55	R\$ 12.033,45		99,00		99,00	12.033,45			R\$ 12.033,45	100%
1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA					UN	1,00	1.671,33	2.089,16	R\$ 2.089,16		1,00		1,00	2.089,16			R\$ 2.089,16	100%
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO					UN	1,00	3.588,50	4.485,63	R\$ 4.485,63		1,00		1,00	4.485,63			R\$ 4.485,63	100%
1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016					MP	2,52	941,53	1.176,91	R\$ 2.965,81		2,52		2,52	2.965,81			R\$ 2.965,81	100%
1.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016					MP	20,00	1.057,65	1.322,06	R\$ 26.441,20		20,00		20,00	26.441,20			R\$ 26.441,20	100%
1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016					MP	20,00	763,90	954,88	R\$ 19.097,60		20,00		20,00	19.097,60			R\$ 19.097,60	100%
1.8	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO					M2	891,68	7,69	9,61	R\$ 8.569,04		891,68		891,68	8.569,04			R\$ 8.569,04	100%
1.9	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024					M2	1.575,00	0,65	0,81	R\$ 1.275,75		1.575,00		1.575,00	1.275,75			R\$ 1.275,75	100%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDações									R\$ 50.683,26					R\$ 48.194,77	R\$ -	R\$ 48.194,81	95%	
2.1	EDIFICAÇÃO									R\$ 48.194,79					R\$ 48.194,77	R\$ -	R\$ 48.194,81	100%	
2.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023					M3	158,44	75,18	93,98	R\$ 14.890,19		158,44	R\$ 158,44		14.890,19		R\$ 14.890,19	100%	
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024					M3	250,58	82,99	103,74	R\$ 25.995,17		250,58		250,58	25.995,16			R\$ 25.995,16	100%
2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020					M2	107,09	3,03	3,79	R\$ 405,87		107,09		107,09	405,87			R\$ 405,91	100%
2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023					M3	210,86	26,19	32,74	R\$ 6.903,56		210,86		210,86	6.903,55			R\$ 6.903,55	100%
2.2	MURETA E ABRIGO GÁS									R\$ 2.051,21					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024					M3	15,68	82,99	103,74	R\$ 1.626,64		-		-	-			R\$ -	0%
2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020					M2	13,37	3,03	3,79	R\$ 50,67		-		-	-			R\$ -	0%
2.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023					M3	11,42	26,19	32,74	R\$ 373,89		-		-	-			R\$ -	0%
2.3	CASTELO D'ÁGUA									R\$ 437,26					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024					M3	3,65	82,99	103,74	R\$ 378,65		-		-	-			R\$ -	0%
2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020					M2	4,84	3,03	3,79	R\$ 18,34		-		-	-			R\$ -	0%
2.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023					M3	1,23	26,19	32,74	R\$ 40,27		-		-	-			R\$ -	0%
3	FUNDações									R\$ 180.221,53					R\$ 104.141,39	R\$ 39.506,44	R\$ 143.647,83	80%	
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDações - SAPATAS									R\$ 56.016,82					R\$ 56.016,79	R\$ -	R\$ 56.016,79	100%	
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024					M2	46,65	39,50	49,38	R\$ 2.303,58		46,65		46,65	2.303,57			R\$ 2.303,57	100%
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024					M2	131,71	133,55	166,94	R\$ 21.987,67		131,71		131,71	21.987,66			R\$ 21.987,66	100%
3.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDações, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					KG	317,20	15,37	19,21	R\$ 6.093,41		317,20		317,20	6.093,41			R\$ 6.093,41	100%

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II								VALOR DO CONTRATO:					R\$		2.489.161,64								
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024			SALDO ANTERIOR :					2.242.098,15									
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92								VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$		154.831,31								
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025			SALDO ATUAL :					R\$			2.087.266,84						
			VALOR DO CONTRATO:				R\$		2.489.161,64		DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO					Perc. Fis. / Fin. (%)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.					
3.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	41,25	14,08	17,60	R\$		726,00	41,25		41,25	726,00		R\$	726,00	100%		
3.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	366,94	12,35	15,44	R\$		5.665,55	366,94		366,94	5.665,55		R\$	5.665,55	100%		
3.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	225,00	10,20	12,75	R\$		2.868,75	225,00		225,00	2.868,75		R\$	2.868,75	100%		
3.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	134,38	16,74	20,93	R\$		2.812,57	134,38		134,38	2.812,57		R\$	2.812,57	100%		
3.1.8	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024						M3	15,55	697,58	871,98	R\$		13.559,29	15,55		15,55	13.559,28		R\$	13.559,28	100%		
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES										R\$		102.990,13				R\$	48.124,60	R\$	39.506,44	R\$	87.631,04	85%
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024						M2	60,44	36,61	45,76	R\$		2.765,73	30,22	30,22	60,44	1.382,86	R\$	1.382,87	R\$	2.765,73	100%	
3.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021						M3	55,45	405,52	506,90	R\$		28.107,61	12,45	12,70	25,15	6.310,90	R\$	6.437,63	R\$	12.748,53	45%	
3.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024						M2	349,55	70,44	88,05	R\$		30.777,88	150,00	199,55	349,55	13.207,50	R\$	17.570,38	R\$	30.777,88	100%	
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	660,10	14,08	17,60	R\$		11.617,76	660,10		660,10	11.617,76		R\$	11.617,76	100%		
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	113,60	12,35	15,44	R\$		1.753,98	113,60		113,60	1.753,98		R\$	1.753,98	100%		
3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	26,41	10,20	12,75	R\$		336,73	26,41		26,41	336,72		R\$	336,72	100%		
3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	356,91	16,74	20,93	R\$		7.470,13	356,91		356,91	7.470,12		R\$	7.470,12	100%		
3.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024						M3	24,18	667,01	833,76	R\$		20.160,32	7,25	16,93	24,18	6.044,76	R\$	14.115,56	R\$	20.160,32	100%	
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA										R\$		8.867,90				R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
3.3.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA						M	35,00	60,50	75,63	R\$		2.647,05	-		-	-		R\$	-	0%		
3.3.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021						UN	5,00	18,50	23,13	R\$		115,65	-		-	-		R\$	-	0%		
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024						M2	4,84	36,61	45,76	R\$		221,48	-		-	-		R\$	-	0%		
3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024						M2	4,40	80,70	100,88	R\$		443,87	-		-	-		R\$	-	0%		
3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	116,61	12,35	15,44	R\$		1.800,46	-		-	-		R\$	-	0%		
3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	83,78	10,20	12,75	R\$		1.068,20	-		-	-		R\$	-	0%		
3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	13,87	10,80	13,50	R\$		187,25	-		-	-		R\$	-	0%		
3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022						KG	13,08	16,74	20,93	R\$		273,76	-		-	-		R\$	-	0%		
3.3.9	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024						M3	2,42	697,58	871,98	R\$		2.110,19	-		-	-		R\$	-	0%		
3.4	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS										R\$		2.647,75				R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II								VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64			
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15			
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92								VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31			
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025			SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84		
		VALOR DO CONTRATO:				R\$	2.489.161,64		DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
3.4.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA					M	17,50	60,50	75,63	R\$ 1.323,53	-		-	-		R\$ -	0%
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024					M2	1,25	36,61	45,76	R\$ 57,20	-		-	-		R\$ -	0%
3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024					M2	5,00	80,70	100,88	R\$ 504,40	-		-	-		R\$ -	0%
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					KG	10,19	16,74	20,93	R\$ 213,28	-		-	-		R\$ -	0%
3.4.5	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024					M3	0,63	697,58	871,98	R\$ 549,35	-		-	-		R\$ -	0%
3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAMES					R\$ 9.698,92								R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024					M2	12,12	36,61	45,76	R\$ 554,61	0,00		0	0		R\$ -	0%
3.5.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021					M3	1,13	405,52	506,90	R\$ 572,80	0,00		0	0		R\$ -	0%
3.5.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024					M2	44,47	70,44	88,05	R\$ 3.915,58	0,00		0	0		R\$ -	0%
3.5.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022					KG	84,2	14,08	17,60	R\$ 1.481,92	0,00		0	0		R\$ -	0%
3.5.5	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024					M3	3,64	697,58	871,98	R\$ 3.174,01	0,00		0	0		R\$ -	0%
4	SUPERESTRUTURA									R\$ 144.588,70				R\$ -	R\$ 49.042,74	R\$ 49.042,74	34%
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES					R\$ 64.578,00								R\$ -	R\$ 49.042,74	R\$ 49.042,74	76%
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					M2	333,34	54,38	67,98	R\$ 22.660,45	0,00	195	195	0	13.256,10	R\$ 13.256,10	58%
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	839,33	13,18	16,48	R\$ 13.832,16	0,00	839,33	839,33	0	13.832,16	R\$ 13.832,16	100%
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	312,88	10,97	13,71	R\$ 4.289,58	0,00	312,88	312,88	0	4.289,58	R\$ 4.289,58	100%
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	450,22	18,18	22,73	R\$ 10.233,50	0,00	450,22	450,22	0	10.233,50	R\$ 10.233,50	100%
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015					M³	18,25	594,51	743,14	R\$ 13.562,31	0,00	10	10	0	7.431,40	R\$ 7.431,40	55%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS					R\$ 68.935,12								R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					M²	344,1	70,09	87,61	R\$ 30.146,60	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	675,91	15,04	18,80	R\$ 12.707,11	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	9,64	13,18	16,48	R\$ 158,87	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II							VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64				
LOCAL: RUA PROJETADA N° 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15			
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92							VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31				
BM:93				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025		SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84			
						R\$ 2.489.161,64		DESENV. FÍSICO		DESENV. FINANCEIRO				Perc. Fis. / Fin. (%)			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	365,31	18,18	22,73	R\$ 8.303,50	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.2.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015					MP	24,55	574,14	717,68	R\$ 17.619,04	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS									R\$ 4.398,81				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024					M	124,12	28,35	35,44	R\$ 4.398,81	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES									R\$ 2.924,61				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					M2	18	54,38	67,98	R\$ 1.223,64	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	43,92	15,04	18,80	R\$ 825,70	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	13,66	18,18	22,73	R\$ 310,49	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015					MP	0,76	594,51	743,14	R\$ 564,79	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE									R\$ 3.752,16				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					M2	19,24	54,38	67,98	R\$ 1.307,94	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	15,26	16,52	20,65	R\$ 315,12	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	19,45	15,04	18,80	R\$ 365,66	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	28,01	13,18	16,48	R\$ 461,60	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015					KG	17,06	18,18	22,73	R\$ 387,77	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
4.5.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015					MP	1,23	594,51	743,14	R\$ 914,06	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL									R\$ 102.940,35				R\$ -	R\$ 42.783,11	R\$ 42.783,11	42%
5.1	ELEMENTOS VAZADOS									R\$ 1.660,79				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020					M2	6,1	217,81	272,26	R\$ 1.660,79	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									R\$ 96.065,41				R\$ -	R\$ 42.783,11	R\$ 42.783,11	45%
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014					MP	572,77	49,35	61,69	R\$ 35.334,18	0,00	284	284	0	17.519,96	R\$ 17.519,96	50%
5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014					MP	10,38	79,8	99,75	R\$ 1.035,41	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014					MP	564,11	66,26	82,83	R\$ 46.725,23	0,00	305	305	0	25.263,15	R\$ 25.263,15	54%
5.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020					M2	9,72	135,06	168,83	R\$ 1.641,03	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024					M	311,8	15,83	19,79	R\$ 6.170,52	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II								VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64					
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15					
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92								VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31					
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025			SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84				
				VALOR DO CONTRATO:			R\$	2.489.161,64		DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.				
5.2.6	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm			M2	8,06	485,94	607,43	R\$	4.895,89	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
5.2.7	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS			M2	3,6	58,48	73,10	R\$	263,16	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
5.3	ALVENARIA DA MURETA			R\$				5.214,15					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014			M²	62,95	66,26	82,83	R\$	5.214,15	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6	ESQUADRIAS							R\$	240.872,43				R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
6.1	PORTAS DE MADEIRA			R\$				32.199,88					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UN	6	968,42	1.210,53	R\$	7.263,18	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UN	3	1011,46	1.264,33	R\$	3.792,99	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.1.3	Porta de Madeira - PM2 - 80x210cm, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias.			UND	3	920,76	1.150,95	R\$	3.452,85	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.1.4	PORTA DE MADEIRA - PM3 - 82X210CM, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.			UND	6	931,73	1.164,66	R\$	6.987,96	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.1.5	PORTA DE MADEIRA - PM5 - 82X210CM, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.			UND	5	931,73	1.164,66	R\$	5.823,30	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.1.6	PORTA DE COMPENSADO DE MADEIRA - PM6 - 60X100CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.			UND	4	975,92	1.219,90	R\$	4.879,60	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			R\$				7.018,17					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UN	4	109,19	136,49	R\$	545,96	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	8	341,16	426,45	R\$	3.411,60	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.2.3	CHAPA METÁLICA (alumínio) 0,80x0,4m, e= 1mm para portas.			M²	12,8	191,29	239,11	R\$	3.060,61	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO			R\$				34.820,50					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
6.3.1	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019			M2	83,48	305,88	382,35	R\$	31.918,58	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			M2	2,04	428,74	535,93	R\$	1.093,30	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.3.3	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS.			UND	1	589,41	736,76	R\$	736,76	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.3.4	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS.			M²	1	428,74	535,93	R\$	535,93	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.3.5	PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS.			M²	1	428,74	535,93	R\$	535,93	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV			R\$				2.612,66					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
6.4.1	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021			UN	1	2090,13	2.612,66	R\$	2.612,66	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA			R\$				36.237,51					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
6.5.1	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA.			UND	0,88	402,36	502,95	R\$	442,60	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II								VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64				
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15				
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92								VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31				
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025		SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84				
		VALOR DO CONTRATO:				R\$	2.489.161,64		DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				Perc. Fis. / Fin. (%)	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.				
6.5.2	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02, 110X195, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA.		UND	2,15	402,36	502,95	R\$	1.081,34	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.3	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-03, 140 X 115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA.		UND	1,61	399,64	499,55	R\$	804,28	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.4	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04, 140X195, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA		UND	2,73	402,36	502,95	R\$	1.373,05	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.5	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-05, 200X105, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA		UND	2,16	399,64	499,55	R\$	1.079,03	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRI - MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM		UND	1,05	424,79	530,99	R\$	557,54	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.7	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM.		UND	12,6	424,79	530,99	R\$	6.690,47	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.8	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIMAR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM		UND	8,4	424,79	530,99	R\$	4.460,32	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.9	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09, 210X150, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIMAR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM.		UND	6,3	424,79	530,99	R\$	3.345,24	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10, 70X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM.		UND	1,05	424,79	530,99	R\$	557,54	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.11	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO INCOLOR, ESPESSURA 6MM.		UND	5,25	424,79	530,99	R\$	2.787,70	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.12	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM		UND	4,2	424,79	530,99	R\$	2.230,16	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.13	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM		MP	16,8	424,79	530,99	R\$	8.920,63	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.14	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14, 160X0,85, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - FIXA		UND	2,72	399,64	499,55	R\$	1.358,78	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.5.15	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria		MP	10,28	42,71	53,39	R\$	548,85	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.6	VIDROS		R\$				12.251,99					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
6.6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021		M2	13,33	181,18	226,48	R\$	3.018,98	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.6.2	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS		M2	7,2	474,43	593,04	R\$	4.269,89	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA		M2	7,5	529,4	661,75	R\$	4.963,13	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.7	ESQUADRIAS - GRADIL METÁLICO		R\$				115.731,72					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
6.7.1	GRADIL METALICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA (GR1, GR2, GR3, GR4).		MP	71,89	266,76	333,45	R\$	23.971,72	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.7.2	PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFORADA, INCLUSIVE PINTURA (PF1 e PF2).		MP	5,27	754,07	942,59	R\$	4.967,45	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.7.3	FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFORADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA		MP	116,76	434,94	543,68	R\$	63.480,08	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
6.7.4	PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA		MP	17,12	1089,37	1.361,71	R\$	23.312,48	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
7	SISTEMA DE COBERTURA		R\$				380.069,11					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
7.1	Estrutura steel frame metálica em tesouras		MP	881,21	115,74	144,68	R\$	127.493,46	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
7.2	TELHA SANDUICHE METALICA COM PREENCHIMENTO EM PIR		MP	850,66	195,42	244,28	R\$	207.799,22	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
7.3	CALHA EM CHAPA METALICA Nº 22 DESENVOLVIMENTO DE 63 CM		MP	69,15	150,18	187,73	R\$	12.981,53	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
7.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM		MP	93,6	53,62	67,03	R\$	6.274,01	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM		M	45,7	53,62	67,03	R\$	3.063,27	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM		M	126,6	53,62	67,03	R\$	8.486,00	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
7.7	PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO		M	233,6	47,85	59,81	R\$	13.971,62	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$	28.623,35				R\$	-	R\$	21.710,50	R\$	21.710,50	76%

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II								VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64				
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15				
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92								VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31				
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025		SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84				
	VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64		DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES.					M²	394,02	44,08	55,10	R\$ 21.710,50		0,00	394,02	394,02	0	21.710,50	R\$ 21.710,50	100%
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2cm EM ÁREAS MOLHADAS					M²	125,46	44,08	55,10	R\$ 6.912,85		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO									R\$ 312.012,01					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
9.1	EDIFICAÇÃO									R\$ 306.257,45					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
9.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022					M2	2569,6	4,73	5,91	R\$ 15.186,34		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.1.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024					M2	1589,78	34,53	43,16	R\$ 68.614,90		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022					M2	979,82	42,22	52,78	R\$ 51.714,90		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.1.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024					M2	1024,77	26,76	33,45	R\$ 34.278,56		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE					M2	456,39	75,23	94,04	R\$ 42.918,92		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 cm - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL					M²	4,6	68,33	85,41	R\$ 392,89		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 cm - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHO					M²	4,92	68,33	85,41	R\$ 420,22		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 cm - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO					M²	9,71	68,33	85,41	R\$ 829,33		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 cm - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO					M²	94	68,33	85,41	R\$ 8.028,54		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.1.10	RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10cm)					M	127,2	35,22	44,03	R\$ 5.600,62		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.1.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM					M2	438,37	71,71	89,64	R\$ 39.295,49		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.1.12	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM					M2	259,43	120,19	150,24	R\$ 38.976,76		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.2	MURETA									R\$ 5.754,55					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022					M2	98,05	4,73	5,91	R\$ 579,48		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
9.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022					M2	98,05	42,22	52,78	R\$ 5.175,08		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
10	SISTEMA DE PISO									R\$ 171.533,02					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA									R\$ 140.195,34					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021					M2	408,38	40,56	50,70	R\$ 20.704,87		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021					M2	130,16	31,64	39,55	R\$ 5.147,83		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
10.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020					M2	375,34	37,18	46,48	R\$ 17.445,80		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II							VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64	
LOCAL: RUA PROJETADA N° 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :				2.242.098,15		
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92							VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$	154.831,31			
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025			SALDO ATUAL :			R\$	2.087.266,84	
		VALOR DO CONTRATO:			R\$	2.489.161,64	DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.		
10.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	MP	37,42	68,7	85,88	R\$ 3.213,63	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	148,95	59,14	73,93	R\$ 11.011,87	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	42,9	102,76	128,45	R\$ 5.510,51	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.1.7	PISO VINÍLICO EM MANTA ESPESURA 2 mm	MP	216,53	249,99	312,49	R\$ 67.663,46	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.1.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60CM. AF_02/2023	M	68	18,61	23,26	R\$ 1.581,68	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.1.9	Rodapé vinílico de 7cm de altura	M	127,2	6,78	8,48	R\$ 1.078,66	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.1.10	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	53,45	96,82	121,03	R\$ 6.469,05	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	1,75	168,22	210,28	R\$ 367,99	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 31.337,67							R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
10.2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	254,8	44,51	55,64	R\$ 14.177,07	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	27,74	75,68	94,60	R\$ 2.624,20	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.2.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ MOLDADAS 25X25 cm - VERMELHA	MP	7,5	182,38	227,98	R\$ 1.709,85	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.2.4	PISO TÁTIL ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 25X25cm - VERMELHA	MP	4,88	182,38	227,98	R\$ 1.112,54	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.2.5	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP)	M3	21,96	15,38	19,23	R\$ 422,29	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.2.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	344,81	19,52	24,40	R\$ 8.413,36	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.2.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	8,06	32,71	40,89	R\$ 329,57	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
10.2.8	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	MP	17,38	117,32	146,65	R\$ 2.548,78	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS					R\$ 117.785,65			R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
11.1	EDIFICAÇÕES	R\$ 114.271,53							R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
11.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	2004,59	15,15	18,94	R\$ 37.966,93	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
11.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1902,96	13,52	16,90	R\$ 32.160,02	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
11.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	442,55	13,99	17,49	R\$ 7.740,20	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	MP	442,55	11,64	14,55	R\$ 6.439,10	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
11.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	123,61	17,03	21,29	R\$ 2.631,66	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
11.1.6	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	MP	12,72	17,03	21,29	R\$ 270,81	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
11.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	421,23	24,72	30,90	R\$ 13.016,01	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	



OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II							VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64			
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15		
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92							VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31			
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025			SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84	
				VALOR DO CONTRATO:			R\$	2.489.161,64		DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
11.1.8	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO			M²	101,63	68,7	85,88	R\$ 8.727,98		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
11.1.9	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020			M2	172,13	24,72	30,90	R\$ 5.318,82		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
11.2	MURETA						R\$ 3.514,11					R\$ -	R\$ -		R\$ -	0%
11.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024			M2	98,05	15,15	18,94	R\$ 1.857,07		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
11.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			M2	98,05	13,52	16,90	R\$ 1.657,05		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 36.633,46					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO						R\$ 28.938,72					R\$ -	R\$ -		R\$ -	0%
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			M	27,6	9,99	12,49	R\$ 344,72		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			M	166,9	4,87	6,09	R\$ 1.016,42		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			M	81,05	16,33	20,41	R\$ 1.654,23		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			M	11	26,13	32,66	R\$ 359,26		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			M	134,6	42,49	53,11	R\$ 7.148,61		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			M	54,55	58,5	73,13	R\$ 3.989,24		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			UND	3	32,17	40,21	R\$ 120,63		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024			UN	6	209,46	261,83	R\$ 1.570,98		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024			UN	2	293,97	367,46	R\$ 734,92		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			UND	72	3,62	4,53	R\$ 326,16		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			UN	40	9,34	11,68	R\$ 467,20		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			UN	40	9,34	11,68	R\$ 467,20		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014			UN	6	26,9	33,63	R\$ 201,78		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			UN	2	35,88	44,85	R\$ 89,70		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			UN	6	18,26	22,83	R\$ 136,98		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II							VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64		
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :					2.242.098,15		
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92							VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31		
BM:93				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025		SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84	
		VALOR DO CONTRATO:			R\$ 2.489.161,64		DESENV. FÍSICO						DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.			
12.1.16	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	2	44,04	55,05	R\$ 110,10	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.17	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3"X2 1/2" (85X75mm)	UN	4	48,21	60,26	R\$ 241,04	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30	10,44	13,05	R\$ 391,50	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.19	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)	UN	1	23,07	28,84	R\$ 28,84	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.20	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm)	UN	5	37,08	46,35	R\$ 231,75	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	5,61	7,01	R\$ 21,03	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	15,18	18,98	R\$ 37,96	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	72,79	90,99	R\$ 727,92	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	108,56	135,70	R\$ 271,40	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	7,42	9,28	R\$ 37,12	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	88	8,79	10,99	R\$ 967,12	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	28	12,92	16,15	R\$ 452,20	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	36,61	45,76	R\$ 183,04	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.29	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26	41,63	52,04	R\$ 1.353,04	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	108,56	135,70	R\$ 814,20	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47	11,88	14,85	R\$ 697,95	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	11,88	14,85	R\$ 178,20	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.33	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17	12,11	15,14	R\$ 257,38	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	20,34	25,43	R\$ 356,02	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	70,99	88,74	R\$ 621,18	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	93,02	116,28	R\$ 465,12	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.37	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	17,98	22,48	R\$ 224,80	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	53,93	67,41	R\$ 134,82	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	53,93	67,41	R\$ 876,33	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	53,93	67,41	R\$ 202,23	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.41	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	20,16	25,20	R\$ 226,80	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
12.1.42	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	20,16	25,20	R\$ 201,60	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II							VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64							
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15						
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92							VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31							
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025			SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84					
					VALOR DO CONTRATO:		R\$	2.489.161,64		DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO				Perc. Fis. / Fin. (%)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.				
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				R\$				7.694,74					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
12.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	3	294,18	367,73	R\$	1.103,19	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	1	357,03	446,29	R\$	446,29	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
12.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	2	83,79	104,74	R\$	209,48	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	8	168,64	210,80	R\$	1.686,40	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	30	95,23	119,04	R\$	3.571,20	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
12.2.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021				UN	6	90,42	113,03	R\$	678,18	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$	16.768,97				R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				R\$				10.341,04					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	246,6	25,08	31,35	R\$	7.730,91	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	3	50,75	63,44	R\$	190,32	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	11	27,76	34,70	R\$	381,70	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				UN	47	27,03	33,79	R\$	1.588,13	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022				UN	4	73,74	92,18	R\$	368,72	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
13.1.6	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022				UN	1	65,01	81,26	R\$	81,26	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
13.2	ACESSÓRIOS				R\$				6.427,93					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
13.2.1	RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100mm				UND	11	61,65	77,06	R\$	847,66	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
13.2.2	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUBULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO				UN	9	496,02	620,03	R\$	5.580,27	0,00		0	0			R\$ 0,00		0%	
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$	58.078,77				R\$	-	R\$	1.788,48	R\$	1.788,48	3%
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	149,3	34,74	43,43	R\$	6.484,10	0,00	6,3	6,3	0	273,61		R\$ 273,61		4%	
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	115,3	19,82	24,78	R\$	2.857,13	0,00	2,37	2,37	0	58,73		R\$ 58,73		2%	
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022				M	173,1	24,92	31,15	R\$	5.392,07	0,00	7,14	7,14	0	222,41		R\$ 222,41		4%	
14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022				M	69,55	34,97	43,71	R\$	3.040,03	0,00	0,8	0,8	0	34,97		R\$ 34,97		1%	

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II							VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64			
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15		
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92							VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31			
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025			SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84	
		VALOR DO CONTRATO:				R\$	2.489.161,64		DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.		
14.5	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015		UND	25	8,85	11,06	R\$	276,50	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	6	27,76	34,70	R\$	208,20	0,00	4	4	0	138,80	R\$ 138,80	67%	
14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	9	23,11	28,89	R\$	260,01	0,00	2	2	0	57,78	R\$ 57,78	22%	
14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	31	15,49	19,36	R\$	600,16	0,00	3	3	0	58,08	R\$ 58,08	10%	
14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	32	9,56	11,95	R\$	382,40	0,00	3	3	0	35,85	R\$ 35,85	9%	
14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	12	27,03	33,79	R\$	405,48	0,00	4	4	0	135,16	R\$ 135,16	33%	
14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022		UN	28	28,17	35,21	R\$	985,88	0,00	4	4	0	140,84	R\$ 140,84	14%	
14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	18	14,84	18,55	R\$	333,90	0,00	3	3	0	55,65	R\$ 55,65	17%	
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	106	9,36	11,70	R\$	1.240,20	0,00	4	4	0	46,80	R\$ 46,80	4%	
14.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022		UN	14	84,77	105,96	R\$	1.483,44	0,00	5	5	0	529,80	R\$ 529,80	36%	
14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	8	54,51	68,14	R\$	545,12	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		UN	1	56,76	70,95	R\$	70,95	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	9	25,82	32,28	R\$	290,52	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022		UN	1	30,19	37,74	R\$	37,74	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.19	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		UN	4	77,65	97,06	R\$	388,24	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.20	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		UN	4	77,65	97,06	R\$	388,24	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	13	23,76	29,70	R\$	386,10	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.22	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		UN	1	49,5	61,88	R\$	61,88	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		UN	12	17,38	21,73	R\$	260,76	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.24	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	19	41,88	52,35	R\$	994,65	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020		UN	4	145,52	181,90	R\$	727,60	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II							VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64		
LOCAL: RUA PROJETADA N° 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15	
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92							VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31		
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025			SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84
		VALOR DO CONTRATO:				R\$	2.489.161,64	DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.		
14.26	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO		UN	12	496,02	620,03	R\$ 7.440,36	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022		UN	15	15,93	19,91	R\$ 298,65	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.28	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM		UN	9	18,75	23,44	R\$ 210,96	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.29	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM		UN	9	28,09	35,11	R\$ 315,99	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.30	RALO LINEAR 50cm		M	3	102,02	127,53	R\$ 382,59	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.31	Sumidouro Ø 2,30m		UND	1	6309,39	7.886,74	R\$ 7.886,74	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
14.32	Fossa séptica Ø 2,80m		UND	1	10753,74	13.442,18	R\$ 13.442,18	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS						R\$ 61.986,88				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
15.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	4	307,83	384,79	R\$ 1.539,16	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		UN	9	533,75	667,19	R\$ 6.004,71	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS		M	9,7	87,71	109,64	R\$ 1.063,51	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		UN	13	400,97	501,21	R\$ 6.515,73	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	13	141,49	176,86	R\$ 2.299,18	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	6	220,29	275,36	R\$ 1.652,16	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.7	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	5	201,01	251,26	R\$ 1.256,30	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.8	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	1	220,29	275,36	R\$ 275,36	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.9	BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77x45x20cm, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE		UND	2	298,01	372,51	R\$ 745,02	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	3	155,98	194,98	R\$ 584,94	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, '44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	3	348,92	436,15	R\$ 1.308,45	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	5	724,1	905,13	R\$ 4.525,65	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.13	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	8	105,92	132,40	R\$ 1.059,20	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.14	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		UN	9	90,87	113,59	R\$ 1.022,31	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
15.15	PAPELEIRA DE SOBREPOR INTERFOLHADO		UND	3	94,92	118,65	R\$ 355,95	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II							VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64		
LOCAL: RUA PROJETADA N° 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15	
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92							VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31		
BM:93				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025		SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84	
		VALOR DO CONTRATO:			R\$ 2.489.161,64		DESENV. FÍSICO						DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
15.16	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)			UN	10	74,91	93,64	R\$ 936,40	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.17	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)			UN	10	202,86	253,58	R\$ 2.535,80	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.18	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO)			UN	2	202,86	253,58	R\$ 507,16	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	9	136,16	170,20	R\$ 1.531,80	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.20	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	7	20,94	26,18	R\$ 183,26	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	16	78,41	98,01	R\$ 1.568,16	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	3	78,41	98,01	R\$ 294,03	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.23	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020			UN	14	94,82	118,53	R\$ 1.659,42	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.24	PAPELEIRA DE SOBREPOR INTERFOLHADO			UND	14	94,92	118,65	R\$ 1.661,10	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.25	CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE			UND	107	76,91	96,14	R\$ 10.286,98	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	7	369,68	462,10	R\$ 3.234,70	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	5	358,29	447,86	R\$ 2.239,30	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	9	341,16	426,45	R\$ 3.838,05	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
15.29	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			UN	1	1042,47	1.303,09	R\$ 1.303,09	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL							R\$ 8.616,90				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
16.1	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021			M3	2,44	471,38	589,23	R\$ 1.437,72	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
16.2	REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA			M²	0,24	324,41	405,51	R\$ 97,32	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			M	45,8	35,12	43,90	R\$ 2.010,62	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
16.4	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm			M	45,8	20,39	25,49	R\$ 1.167,44	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)			UND	4	3,46	4,33	R\$ 17,32	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
16.6	REGULADOR 1" ESTAGIO COM MANOMETRO			UND	1	671,12	838,90	R\$ 838,90	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
16.7	Regulador 2" estágio com registro			UND	2	116,31	145,39	R\$ 290,78	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
16.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)			UND	1	2105,75	2.632,19	R\$ 2.632,19	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
16.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"			UND	1	49,84	62,30	R\$ 62,30	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
16.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"			UND	1	49,84	62,30	R\$ 62,30	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							R\$ 33.652,57				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II								VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64	
LOCAL: RUA PROJETADA N° 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15	
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92								VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31	
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025		SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84	
		VALOR DO CONTRATO:				R\$	2.489.161,64	DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.		
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE		UN	6	312,52	390,65	R\$ 2.343,90	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE		UN	2	890,66	1.113,33	R\$ 2.226,66	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	7	151,11	188,89	R\$ 1.322,23	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	1	162,31	202,89	R\$ 202,89	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	2	95,09	118,86	R\$ 237,72	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	4	210,27	262,84	R\$ 1.051,36	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		M	63	93,91	117,39	R\$ 7.395,57	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	2	1926,24	2.407,80	R\$ 4.815,60	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.9	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020		UN	1	363,05	453,81	R\$ 453,81	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		UN	5	294,18	367,73	R\$ 1.838,65	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		UN	3	224,05	280,06	R\$ 840,18	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.12	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	4	222,74	278,43	R\$ 1.113,72	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024		UN	36	26,24	32,80	R\$ 1.180,80	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.14	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO		MP	10	30,71	38,39	R\$ 383,90	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.15	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO		UN	1	223,68	279,60	R\$ 279,60	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.16	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO		UN	2	223,68	279,60	R\$ 559,20	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.17	Bomba hidraulica 5 cv		UND	2	2115,43	2.644,29	R\$ 5.288,58	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
17.18	Placa de sinalização e PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²		UND	34	49,84	62,30	R\$ 2.118,20	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICA - 220 V						R\$ 214.683,75				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						R\$ 3.859,15				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	1	364,57	455,71	R\$ 455,71	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II								VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64				
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024			SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15			
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92								VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31				
BM:03				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025			SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84			
		VALOR DO CONTRATO:				R\$	2.489.161,64		DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.				
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	2	501,75	627,19	R\$	1.254,38	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	3	526,25	657,81	R\$	1.973,43	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.1.4	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	1	140,5	175,63	R\$	175,63	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2	DISJUNTORES		R\$				13.016,83					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
18.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	66	13,81	17,26	R\$	1.139,16	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	3	14,4	18,00	R\$	54,00	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	2	14,4	18,00	R\$	36,00	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	16	15,74	19,68	R\$	314,88	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	4	17,29	21,61	R\$	86,44	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	1	24,82	31,03	R\$	31,03	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	2	86,44	108,05	R\$	216,10	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	4	95,1	118,88	R\$	475,52	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	2	102,12	127,65	R\$	255,30	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	2	111,37	139,21	R\$	278,42	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	2	111,37	139,21	R\$	278,42	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		UN	2	1208,75	1.510,94	R\$	3.021,88	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA		UN	1	162,44	203,05	R\$	203,05	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA		UN	2	272,59	340,74	R\$	681,48	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA		UN	3	162,44	203,05	R\$	609,15	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V		UN	24	133,4	166,75	R\$	4.002,00	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V		UN	8	133,4	166,75	R\$	1.334,00	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		R\$				34.922,63					R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA		M	408,3	18,86	23,58	R\$	9.627,71	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA		M	174,4	21,84	27,30	R\$	4.761,12	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		M	334,9	19,46	24,33	R\$	8.148,12	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			
18.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		M	10,2	29,14	36,43	R\$	371,59	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%			



OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II								VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64	
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE					CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :				2.242.098,15		
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92								VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$	154.831,31			
BM:93					PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025		SALDO ATUAL :			R\$	2.087.266,84		
		VALOR DO CONTRATO:				R\$	2.489.161,64	DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.		
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021		M	40	50,11	62,64	R\$ 2.505,60	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.3.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P		M	29,8	28,56	35,70	R\$ 1.063,86	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.3.7	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM		M2	11	175,7	219,63	R\$ 2.415,93	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	170	18,33	22,91	R\$ 3.894,70	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.3.9	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	100	17,07	21,34	R\$ 2.134,00	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		R\$ 120.043,22							R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	5871,3	4,31	5,39	R\$ 31.646,31	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	253,9	6,67	8,34	R\$ 2.117,53	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	1472,4	9,32	11,65	R\$ 17.153,46	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	34,5	24,12	30,15	R\$ 1.040,18	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M	58,3	26,82	33,53	R\$ 1.954,80	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M	88,6	38,07	47,59	R\$ 4.216,47	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M	282,8	75,92	94,90	R\$ 26.837,72	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M	40	100,05	125,06	R\$ 5.002,40	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M	159,8	150,56	188,20	R\$ 30.074,36	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.5	ELETROCALHAS		R\$ 9.392,48							R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
18.5.1	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm		M	75,2	99,92	124,90	R\$ 9.392,48	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		R\$ 33.449,44							R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	95	33,48	41,85	R\$ 3.975,75	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	23	35,56	44,45	R\$ 1.022,35	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.6.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	3	42,95	53,69	R\$ 161,07	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	34	48,31	60,39	R\$ 2.053,26	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	3	28,4	35,50	R\$ 106,50	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	2	63,19	78,99	R\$ 157,98	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
18.6.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	1	58,16	72,70	R\$ 72,70	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II								VALOR DO CONTRATO:				R\$	2.489.161,64				
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE					CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :				2.242.098,15				
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92								VALOR DESTA MEDIÇÃO :			R\$	154.831,31					
BM:03					PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025			SALDO ATUAL :			R\$	2.087.266,84			
					VALOR DO CONTRATO:		R\$	2.489.161,64		DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
18.6.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				UN	10	33,48	41,85	R\$	418,50	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
18.6.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020				UND	8	156,73	195,91	R\$	1.567,28	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
18.6.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W				UN	11	117,07	146,34	R\$	1.609,74	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
18.6.11	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W				UN	56	133,57	166,96	R\$	9.349,76	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
18.6.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO				UN	25	190,58	238,23	R\$	5.955,75	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
18.6.13	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO				UN	9	223,55	279,44	R\$	2.514,96	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
18.6.14	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W				UN	4	444,61	555,76	R\$	2.223,04	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
18.6.15	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W				UN	1	444,61	555,76	R\$	555,76	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
18.6.16	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO				UN	8	170,5	213,13	R\$	1.705,04	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								R\$	1.515,26				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022				M	63,9	15,99	19,99	R\$	1.277,36	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				UN	12	5,61	7,01	R\$	84,12	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022				UN	14	6,77	8,46	R\$	118,44	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
19.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022				UN	3	9,42	11,78	R\$	35,34	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA								R\$	38.087,01				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS								R\$	12.769,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
20.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019				UN	3	1770,46	2.213,08	R\$	6.639,24	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
20.1.2	SWITCH TIPO 24 PORTAS				UND	1	2887,5	3.609,38	R\$	3.609,38	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
20.1.3	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"				UN	2	40,05	50,06	R\$	100,12	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
20.1.4	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"				UN	1	40,05	50,06	R\$	50,06	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
20.1.5	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"				UN	2	40,05	50,06	R\$	100,12	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
20.1.6	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"				UN	1	40,05	50,06	R\$	50,06	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
20.1.7	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"				UN	2	72,09	90,11	R\$	180,22	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
20.1.8	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps				UND	2	816,16	1.020,20	R\$	2.040,40	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS								R\$	13.273,91				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
20.2.1	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP				M	579	14,98	18,73	R\$	10.844,67	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
20.2.2	CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 50 (OHMS)				M	113	13,76	17,20	R\$	1.943,60	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%
20.2.3	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m				UN	19	20,45	25,56	R\$	485,64	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II								VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64				
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15				
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92								VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31				
BM:93				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025		SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84				
		VALOR DO CONTRATO:				R\$	2.489.161,64	DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.					
20.3	TOMADAS		R\$				1.631,42				R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%	
20.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		UN	19	44,05	55,06	R\$	1.046,14	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
20.3.2	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		UN	8	44,05	55,06	R\$	440,48	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
20.3.3	Conector emenda para cabo coaxial		UND	10	11,58	14,48	R\$	144,80	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
20.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS		R\$				1.497,09				R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%	
20.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM		M2	4	175,7	219,63	R\$	878,52	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
20.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		UN	27	18,33	22,91	R\$	618,57	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		R\$				8.914,99				R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%	
20.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M	15,2	9,75	12,19	R\$	185,29	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
20.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA		M	112,05	18,86	23,58	R\$	2.642,14	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
20.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		M	4,8	18,45	23,06	R\$	110,69	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
20.5.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P		M	55,2	32,34	40,43	R\$	2.231,74	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
20.5.5	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm		M	51,65	58,01	72,51	R\$	3.745,14	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA						R\$	12.901,90				R\$	-	R\$	-	R\$	-	0%
21.1	COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200x900x600 mm, DUTO DE LIGAÇÃO E CHAPÉU CHINES		UND	1	9003,24	11.254,05	R\$	11.254,05	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
21.2	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM		UN	1	1238,28	1.547,85	R\$	1.547,85	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA						R\$	59.655,15				R\$	11.247,79	R\$	-	R\$	11.247,79	19%
22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		UN	1	143,07	178,84	R\$	178,84	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"		M	108,6	12,61	15,76	R\$	1.711,54	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
22.3	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		UN	11	25,62	32,03	R\$	352,33	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
22.4	ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA 2"		UND	4	30,12	37,65	R\$	150,60	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
22.5	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		UN	33	25,62	32,03	R\$	1.056,99	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	
22.6	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200m EM AÇO COM BARRAMENTO, EXPESSURA 6 mm		UND	1	338,28	422,85	R\$	422,85	0,00		0	0			R\$	0,00	0%	

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II							VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64		
LOCAL: RUA PROJETADA N° 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15	
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92							VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31		
BM:93				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025		SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84	
		VALOR DO CONTRATO:				R\$	2.489.161,64	DESENV. FÍSICO					DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.		
22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		M3	26,18	82,99	103,74	R\$ 2.715,91	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
22.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023		M3	26,18	26,19	32,74	R\$ 857,13	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
22.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		UN	11	116,02	145,03	R\$ 1.595,33	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
22.10	CABO DE COBRE NU 16mm²		M	26	68,95	86,19	R\$ 2.240,94	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		M	261	68,95	86,19	R\$ 22.495,59	130,50		130,5	11247,79		R\$ 11.247,79	50%	
22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		M	174,5	89,26	111,58	R\$ 19.470,71	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020		UN	11	43,56	54,45	R\$ 598,95	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
22.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2		UN	251	15,01	18,76	R\$ 4.708,76	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
22.15	SOLDA EXOTÉRMICA		UN	22	39,95	49,94	R\$ 1.098,68	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 130.497,53				R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
23.1	GERAIS		R\$ 68.915,03							R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
23.1.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		UN	1	4187	5.233,75	R\$ 5.233,75	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.1.2	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm		M2	42,96	417,21	521,51	R\$ 22.404,07	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.1.3	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm		M2	26,89	417,21	521,51	R\$ 14.023,40	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA		M2	30,15	179,1	223,88	R\$ 6.749,98	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)		M	9,32	201,38	251,73	R\$ 2.346,12	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.1.6	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm		M	79,65	96,82	121,03	R\$ 9.640,04	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	148	34,9	43,63	R\$ 6.457,24	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.1.8	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE		UN	1	56,01	70,01	R\$ 70,01	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.1.9	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2		M	4,12	386,49	483,11	R\$ 1.990,41	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.2	CAIXA D'ÁGUA 15.000 LITROS		R\$ 61.582,49							R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
23.2.1	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"		M	4	140,48	175,60	R\$ 702,40	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.2.2	JATEAMENTO AO METAL QUASE BRANCO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO		M2	101,8	33,03	41,29	R\$ 4.203,32	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.2.3	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		M2	50,9	22,29	27,86	R\$ 1.418,07	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	
23.2.4	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		M2	50,9	22,29	27,86	R\$ 1.418,07	0,00		0	0		R\$ 0,00	0%	

OBRA: CRECHE PADRÃO FDNE II							VALOR DO CONTRATO:					R\$	2.489.161,64				
LOCAL: RUA PROJETADA Nº 1 - CENTRO - SANTA CRUZ -PE				CONTRATO Nº:		023/2024		SALDO ANTERIOR :						2.242.098,15			
CONTRATADA: FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ 42.991.474/0001-92							VALOR DESTA MEDIÇÃO :					R\$	154.831,31				
BM:93				PERÍODO:		16/10/2025 15/11/2025		SALDO ATUAL :					R\$	2.087.266,84			
		VALOR DO CONTRATO:				R\$	2.489.161,64		DESENV. FÍSICO						DESENV. FINANCEIRO		Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UND	QTD	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.			
23.2.5	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER		M2	50,9	14,27	17,84	R\$ 908,06		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
23.2.6	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura		M	17,6	191,58	239,48	R\$ 4.214,85		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
23.2.7	RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO CARBONO E SOLDA INTERNA E EXTERNA, COM BOCA DE INSPEÇÃO E SISTEMA DE ANCORAGEM, CONFORME PROJETO		UND	1	38974,175	49.904,16	R\$ 48.717,73		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
24	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 3.374,86					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
24.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019		M2	891,7	2,03	2,54	R\$ 2.264,87		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		
24.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m		UND	1	887,99	1.109,99	R\$ 1.109,99		0,00		0	0		R\$ 0,00	0%		

VALOR TOTAL DO CONTRATO=>				R\$	2.489.161,64	86.292,11 R\$				154.831,31 R\$	401.894,80	16%
---------------------------	--	--	--	-----	--------------	---------------	--	--	--	----------------	------------	-----

IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM =>	R\$	154.831,31
-------------------------------------	-----	------------

Pref. Municipal de Santa Cruz - PE  
Francisco Tavares Pereira  
Sec. de obras e Serviços Urbanos

Pref. Municipal de Santa Cruz - PE  
Emilly Vitória Alves de Lima  
Eng. Civil - CREA 1821605411 PE  
Fiscal de obras

FORT EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME  
CNPJ:42.991.474/0001-92  
LARISSA MARIA CÂNDIDO GUIMARÃES  
Engenheira Civil - CREA 2065533PE