

Grau de Sigilo #PUBLICO

| | ITE / TOMADOR RA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Nº OPERAÇÃO 1087798-14 | | APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁR | | INÍCIO DE OBRA 20/02/25 | |
|---------|--|----------------------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------------------|---|
| N° CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | REGIME DE EXECUÇ | ÃO | PERÍODO DA MEDIÇÃO | Nº MEDIÇÃO | ī |
| CONTRAT | JAQUELINE ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO CAMP LTDA | 45.710.094/0001-20 | EMPREITADA POR PI | REÇO GLOBAL | 20/02/2025 a 25/09/2025 | 1 | |

Realizado Acumulado: 47,92%

| Displace CER MPLANTAÇÃO DE GUALPICAÇÃO VAJAR NO PERMICTRO URBANO TOTAL \$359.00 47.82 47. | | Orçamento Contratado | | | Ev | olução Física | (%) | Ey | volução Financeira (R | 5) |
|--|-------------|--|--------|------------|----|---------------|-------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| MAILANTAÇÃO DE PAMMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS 588,999,00 47.93 47.93 227.441,91 221.05 13.1 11.01 11 | Item | Descrição | | , | | Período | Incluindo o | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| NUMBER OF DISSISTANCE 1989 1899 | Objeto do O | TEF: IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO | TOTAL: | 598.999,00 | - | 47,92 | 47,92 | - | 287.041,91 | 287.041,90 |
| 1-10.1 GOLANGADA E STRUTANÇAD OE PLACA DE GURA COM CHAPA 1.481.22 | 1. | | | 598.999,00 | | 47,92 | 47,92 | - | 287.041,91 | 287.041,90 |
| 1.0.1. GALLYANIZADA E ESTRUTURÁ DE MADEIRA AF 0302022 PS 1.481.22 1.00.00 . 1.481.22 1.2. | 1.1. | PLACA DE OBRA | | 1.481,22 | • | 100,00 | 100,00 | - | 1.481,22 | 1.481,22 |
| 12.01 ADMINSTRAÇÃO LOCAL 29.38,073 | 1.1.0.1. | | | 1.481,22 | - | 100,00 | 100,00 | - | 1.481,22 | 1.481,22 |
| 13.1. SRVA LEOTERO ABIDIAS ROCRIGUES 13.1.1. SEGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 13.1.1. SEGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 13.1.1. SEGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 13.2.1. COM ARGAMASAS TRANSPORTO EM PRARA ELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO DASCRIÇÃO DE RAVINENTO EM PRARA ELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO DASCRIÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019 13.2.1. COM ARGAMASAS TRANSPORTO DE GUIA MISICIPIC POR AREA AF 50/2020 ASSENTAMENTO DE GUIA MISICIPIC POR MISICIPIC POR AREA AF 50/2020 13.3. COMPRIMENTO DE GUIA MISICIPIC POR AREA AF 50/2020 13.3. DE CONCRETO PREFE ARRICANO, DIMENSOES 10XX SUPERFICIA DE CONCRETO PREFE ARRICANO, DIMENSOES 10XX SUPERFICIA DE CONCRETO PREFE ARRICANO, DIMENSOES 10XX SUPERFICIA DE CONCRETO PREFE ARRICANO, DIMENSOES 13.3. DE EXECUÇÃO DE BRAILETA DE CONCRETO COM COMPRIMENTO YA BASE SUPERIOR 13.4.1. ATENDO ASSENSEL 13.4. ATENDO ASSENSEL 14. ATENDO ASSENSEL 15 | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 13.1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 13.1.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA A F_11/2019 191.44 | | | | | | | | | | - |
| 13.2.1 PAYMENTACAO | 1.3.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 151,44 | - | - | - | • | • | - |
| 1.3.2.1. CANCELLORAD DE PAVIMENTO EMPARALELEPÍPEDOS, RELINITAMENTO (| | _ | | • | - | - | - | - | - | - |
| 13.21. COM ARGAMASSA TRAÇO 13 (CIMENTO E AREIA) AF ,06/2020 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIQ) EN TRECHO RETO, CONFECCIONAD EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 17.839,61 | 1.3.2. | , . | | 92.754,65 | - | - | - | - | • | - |
| 1.3.2.1 OONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÓES (17.839.61) | 1.3.2.1. | COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | | 74.915,04 | 1 | - | - | - | - | - |
| 13.31. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 13.071,16 - - - - - | 1.3.2.2. | CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR | | 17.839,61 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3.1 EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF, 96/2016 13.0/1.16 | 1.3.3. | DRENAGEM SUPERFICIAL | | 13.071,16 | - | - | - | - | • | - |
| 13.4.1 | 1.3.3.1. | | | 13.071,16 | | - | - | - | - | - |
| 13.4.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO AF 08/2023 4.931,82 - - - | 1.3.4. | - | | 38.692,22 | - | - | - | - | | - |
| 13.4.2. CONCRETO MOLDADO IN LOCÓ, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF, 08/2022 1.34.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1.790,20 | 1.3.4.1. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | | 4.931,82 | - | - | - | - | - | - |
| PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR | 1.3.4.2. | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | | 21.947,38 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.4.4. NATURAL, DIMENSOES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II , REJUNTADO. 1.3.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA O BRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MI) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.3.5.2. PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MI) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.3.5.2. PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA DENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.3.5.2. PRIVADO (COMPRIMENTO E INSTALAÇÃO) 1.4. RUA ANTÔNIO VIANA DE BRITO 1.4.1.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019 1.4.1.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019 1.4.2. PAVIMENTAÇÃO 2 | 1.3.4.3. | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | | 1.790,20 | | - | - | - | - | - |
| PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 | 1.3.4.4. | NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA | | 10.022,81 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.5.1. (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.3.5.2. PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.4.1. RUA ANTÔNIO VIANA DE BRITO | 1.3.5. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | 497,95 | • | - | - | • | | - |
| 1.3.5.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1.4.1. RUA ANTÔNIO VIANA DE BRITO 1.4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.4.1.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 1.4.1.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 1.4.2. PAVIMENTAÇÃO 1.4.2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FÍO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR 1.6.736,94 1.6.736,94 1.7.8.10,00 1.0.00 1.0 | 1.3.5.1. | (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO | | 397,67 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 127,01 - 100,00 100,00 - 127,01 1 1.4.1.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 127,01 - 100,00 100,00 - 127,01 1 1.4.2. PAVIMENTAÇÃO 78.742,20 - 100,00 100,00 - 78.742,20 78.7 1.4.2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 62.005,25 - 100,00 100,00 - 62.005,25 62.0 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FÍO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 16.736,94 - 100,00 100,00 - 16.736,94 16.7 | 1.3.5.2. | | | 100,28 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1.1. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 127,01 - 100,00 100,00 - 127,01 1 1.4.2. PAVIMENTAÇÃO 78.742,20 - 100,00 100,00 - 78.742,20 78.7 1.4.2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 62.005,25 - 100,00 100,00 - 62.005,25 62.00 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR 16.736,94 - 100,00 100,00 - 16.736,94 16.736,94 - 100,00 100,00 - 16.736,94 16.736,94 16.736,94 16.736,94 1.00X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SUPERIOR 16.736,94 1.00X15X13X30 CM (COMPRIM | | | | | - | , | , | - | , | 127.831,33 |
| 1.4.2. PAVIMENTAÇÃO 78.742,20 - 100,00 100,00 - 78.742,20 78.74 1.4.2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 62.005,25 - 100,00 100,00 - 62.005,25 | 1.4.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 127,01 | - | 100,00 | 100,00 | - | 127,01 | 127,01 |
| 1.4.2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 62.00 62.005,25 - 100,00 100,00 - 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 - 100,00 100,00 - 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.005,25 62.00 62.005,25 62.005,2 | | _ | | • | - | | · | - | | 127,01 |
| 1.4.2.1. COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 62.005,25 - 100,00 100,00 - 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 62.00 62.005,25 62.00 | 1.4.2. | • | | 78.742,20 | - | 100,00 | 100,00 | - | 78.742,20 | 78.742,20 |
| 1.4.2.2. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 16.736,94 - 100,00 - 16.736,94 - 100,00 - 16.736,94 - 16.736,94 | 1.4.2.1. | COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | | 62.005,25 | - | 100,00 | 100,00 | - | 62.005,25 | 62.005,25 |
| 777 E. 378 J. 711 T. T. 10 S. E. 111 T. 10 S. | 1.4.2.2. | CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES | | 16.736,94 | - | 100,00 | 100,00 | - | 16.736,94 | 16.736,94 |
| 1.4.3. DRENAGEM SUPERFICIAL 12.263,23 - 100,00 100,00 - 12.263,23 12.2 | 1.4.3. | DRENAGEM SUPERFICIAL | | 12.263,23 | - | 100,00 | 100,00 | • | 12.263,23 | 12.263,23 |

PMv3.0.6 1/4



Grau de Sigilo #PUBLICO

| PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | N° OPERAÇÃO 1087798-14 | | APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO | | INÍCIO DE OBRA 20/02/25 | |
|---|----------------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------------|---|
| N° CTEF EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | REGIME DE EXECUÇ | ÃO PER | ÍODO DA MEDIÇÃO | Nº MEDIÇÃO | ĺ |
| CONTRAT JAQUELINE ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO CAN | MP LTDA 45.710.094/0001-20 | EMPREITADA POR P | REÇO GLOBAL 20/02 | 2/2025 a 25/09/2025 | 1 | 1 |

Realizado Acumulado: 47,92%

| | Orçamento Contratado | | | Evolução Física (%) | | | Evolução Financeira (R\$) | | |
|-------------|---|------|----------------------|---------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| Item | Descrição | | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do 0 | CTEF: IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO | тоти | AL: 598.999,00 | - | 47,92 | 47,92 | | 287.041,91 | 287.041,90 |
| 1.4.3.1. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | | 12.263,23 | - | 100,00 | 100,00 | - | 12.263,23 | 12.263,23 |
| 1.4.4. | CALÇADA ACESSÍVEL | | 35.803,25 | - | 100,00 | 100,00 | • | 35.803,25 | 35.803,25 |
| 1.4.4.1. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | | 4.627,17 | - | 100,00 | 100,00 | - | 4.627,17 | 4.627,17 |
| 1.4.4.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | | 19.701,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 19.701,00 | 19.701,00 |
| 1.4.4.3. | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | | 2.685,30 | - | 100,00 | 100,00 | - | 2.685,30 | 2.685,30 |
| 1.4.4.4. | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II , REJUNTADO. | | 8.789,79 | - | 100,00 | 100,00 | - | 8.789,79 | 8.789,79 |
| 1.4.5. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | 895,64 | - | 100,00 | 100,00 | - | 895,64 | 895,64 |
| 1.4.5.1. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | 795,36 | - | 100,00 | 100,00 | - | 795,36 | 795,36 |
| 1.4.5.2. | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | 100,28 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,28 | 100,28 |
| 1.5. | RUA JOSÉ SOARES COELHO | | 157.829,64 | - | 99,94 | 99,94 | • | 157.729,36 | 157.729,36 |
| 1.5.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 166,40 | - | 100,00 | 100,00 | - | 166,40 | 166,40 |
| 1.5.1.1. | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | | 166,40 | - | 100,00 | 100,00 | - | 166,40 | 166,40 |
| 1.5.2. | PAVIMENTAÇÃO | | 100.824,28 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100.824,28 | 100.824,28 |
| 1.5.2.1. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | | 83.273,48 | - | 100,00 | 100,00 | - | 83.273,48 | 83.273,48 |
| 1.5.2.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | | 17.550,80 | - | 100,00 | 100,00 | - | 17.550,80 | 17.550,80 |
| 1.5.3. | DRENAGEM SUPERFICIAL | | 12.859,55 | - | 100,00 | 100,00 | • | 12.859,55 | 12.859,55 |
| 1.5.3.1. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | | 12.859,55 | - | 100,00 | 100,00 | - | 12.859,55 | 12.859,55 |
| 1.5.4. | CALÇADA ACESSÍVEL | | 43.481,45 | - | 100,00 | 100,00 | | 43.481,45 | 43.481,45 |
| 1.5.4.1. | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | | 5.741,91 | - | 100,00 | 100,00 | - | 5.741,91 | 5.741,91 |
| 1.5.4.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | | 25.308,77 | - | 100,00 | 100,00 | - | 25.308,77 | 25.308,77 |
| 1.5.4.3. | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | | 2.685,30 | - | 100,00 | 100,00 | i i | 2.685,30 | 2.685,30 |
| 1.5.4.4. | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II , REJUNTADO. | | 9.745,47 | - | 100,00 | 100,00 | - | 9.745,47 | 9.745,47 |
| 1.5.5. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | 497,96 | - | 79,86 | 79,86 | - | 397,68 | 397,68 |
| 1.5.5.1. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | 397,68 | - | 100,00 | 100,00 | - | 397,68 | 397,68 |
| 1.5.5.2. | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | 100,28 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | TRAV. MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | | 105.189,66 | - | - | - | • | - | - |

PMv3.0.6 2/4



Grau de Sigilo #PUBLICO

| PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Nº OPERAÇÃO 1087798-14 | | APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁR | IA NO PERIMETRO URBANO DO | INÍCIO DE OBRA 20/02/25 |
|---|----------------------------------|------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| N° CTEF EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | REGIME DE EXECUÇ | ÃO | PERÍODO DA MEDIÇÃO | Nº MEDIÇÃO |
| CONTRAT JAQUELINE ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO CAMP LTDA | 45.710.094/0001-20 | EMPREITADA POR P | REÇO GLOBAL | 20/02/2025 a 25/09/2025 | 1 |

Realizado Acumulado: 47,92%

| | Orçamento Contratado | | | | Ev | olução Física | (%) | E | volução Financeira (R | \$) I |
|----------|---|--|--------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| Item | Descrição | | | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| | CTEF: IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO | | TOTAL: | 598.999,00 | - | 47,92 | 47,92 | ٠ | 287.041,91 | 287.041,90 |
| 1.6.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | 139,37 | - | - | - | • | - | - |
| 1.6.1.1. | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | | | 139,37 | - | - | - | • | - | - |
| 1.6.2. | PAVIMENTAÇÃO | | | 86.570,77 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.2.1. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | | | 67.902,20 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.2.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | | | 18.668,57 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.3. | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | 13.678,54 | - | - | - | ٠ | • | - |
| 1.6.3.1. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | 13.678,54 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.4. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | 789,95 | - | - | - | • | - | - |
| 1.6.4.1. | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | 200,54 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.4.2. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA CIRCULAR DE DIÂMETRO 400MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | 589,41 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6.5. | DISPOSITIVOS AUXILIARES | | | 4.011,03 | - | - | - | • | - | - |
| 1.6.5.1. | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" COM ENCHIMENTO DE CONCRETO | | | 4.011,03 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | RUA LUIZ LAUREANO | | | 32.119,00 | - | - | - | • | • | - |
| 1.7.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | 43,18 | - | - | - | • | • | - |
| 1.7.1.1. | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | | | 43,18 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2. | PAVIMENTAÇÃO | | | 26.959,12 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.1. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | | | 20.917,12 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.2.2. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | | | 6.042,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.3. | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | 4.427,00 | - | - | - | • | - | - |
| 1.7.3.1. | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | | | 4.427,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.4. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | 689,70 | - | - | - | • | - | - |
| 1.7.4.1. | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | 100,28 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7.4.2. | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA CIRCULAR DE DIÂMETRO 400MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | 589,42 | - | - | - | - | - | - |

Observações:

PMv3.0.6 3/4



Grau de Sigilo #PUBLICO

| | ITE / TOMADOR RA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | Nº OPERAÇÃO 1087798-14 | | APELIDO DO EMPREENDIMI IMPLANTAÇÃO DE QUALIFIC | ENTO CAÇÃO VIÁRIA NO PERIMETRO URBANO DO | INÍCIO DE OBRA 20/02/25 | |
|---------|--|----------------------------------|------------------|---|--|----------------------------|--|
| Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ | REGIME DE EXECUÇ | ÃO | PERÍODO DA MEDIÇÃO | Nº MEDIÇÃO | |
| CONTRAT | JAQUELINE ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO CAMP LTDA | 45.710.094/0001-20 | EMPREITADA POR P | REÇO GLOBAL | 20/02/2025 a 25/09/2025 | 1 | |

Realizado Acumulado: 47,92%

| Orçamento Contratado | | | | | | Evolução Física (%) | | | Evolução Financeira (R\$) | | |
|----------------------|---|--|--|--------|----------------------|---------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| Item | Descrição | | | | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |
| Objeto do C | TEF: IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO | | | TOTAL: | 598.999,00 | - | 47,92 | 47,92 | - | 287.041,91 | 287.041,90 |
| | | | | | | | | | | | |

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

| SANTA CRUZ/PE |
|---------------------------------------|
| Local |
| |
| segunda-feira, 29 de setembro de 2025 |
| Data |

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ANA CAROLINE GUIMARÃES SOARES

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL CREA/CAU: 1820116921 ART/RRT: PE20241219658

PMv3.0.6 4/4