



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO
SANITÁRIO NO PARQUE DONA IZAURA
LOCAL: SEDE, S/N - SANTA CRUZ (PE)

Bancos
SINAPI - 09/2023 -
Pernambuco

B.D.I.
Padrão - 23,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,00%
Mensalista: 69,76%

Cronograma Físico e Financeiro - Não Desonerado

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.317,77	70,00% 3.722,44	30,00% 1.595,33		
2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	100,00% 3.169,52	100,00% 3.169,52			
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 74.059,73	32,00% 23.699,11			68,00% 50.360,62
4	OBRA DE ARTE	100,00% 333.922,11		35,00% 116.872,74	35,00% 116.872,74	30,00% 100.176,63
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 68.679,08			50,00% 34.339,54	50,00% 34.339,54
Porcentagem			6,31%	24,42%	31,17%	38,11%
Custo			30.591,07	118.468,07	151.212,28	184.876,79
Porcentagem Acumulado			6,31%	30,72%	61,89%	100,0%
Custo Acumulado			30.591,07	149.059,14	300.271,42	485.148,21

Wallison Diêgo de Sá Gonçalves
Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9