



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

(CASA DR. JOSE CORIOLANO SOBRINHO)

Ofício nº 003/2024 – GP.


Santa Cruz – PE, 15 de janeiro de 2024.

Senhor Inspetor;

- Pelo o presente, saúdo V. Excelência ao tempo que informamos que segue em anexo o mapa de Obras do 4º trimestre de 2023 da Câmara Municipal de Santa Cruz – PE.

Sendo o que temos a informar no presente momento, reafirmamos os nossos mais sinceros votos de estima e elevadas considerações.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Luciano Nunes Gomes  
Ex-presidente.

Ao Ilm.º Sr. Inspetor Regional de Petrolina.  
Sr. Ricardo Turibio Mota Albêlo.  
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.  
Petrolina (PE).



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE**  
(CASA DR. JOSÉ COROLANO SOBRINHO)

BAZA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENCOMENDA

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

EXERCÍCIO: 2014

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

PERÍODO REFERENCIAL: 6º TRIMESTRE (OUTUBRO A DEZEMBRO)

OBRA OU SERVIÇO																	EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACRÉDITADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
MUNICÍPIO Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO DE AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO				ARBITO				REAJUSTO (R\$)	VALORES PA ARRIBA	VALOR MÉDIO ACRÉDITADO (R\$)	VALOR PAGO ACRÉDITADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACRÉDITADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
		Nº	CONVENIÊNTE	REPARTE (R\$)	CONTRATANTE(A) (R\$)	CONVÊNIO	RÉGIMEN SOCIAL	Nº	DATA DO VTO	PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO PARALELAGE O	PRazo UTILIZAD O	VALOR ARBITADO ACRÉDITADO (R\$)	REAJUSTO (R\$)							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUN. DE SANTA CRUZ-PE CONFORME PLANTAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS MEMORIAL DESCRITIVO E DEMais ANEXOS CONSTANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 02/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 QUE FICAM FAZENDO PARTE INTOGRANTE DO PRESENTE CONTRATO CUJO REAJUSTO TRANSCRITOS FUSSEM.				49.098.113-9091-93	J S CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA	002/2013	11/10/2013	99 (NOVE) DIAS	48.182,53	09/01/2014					4.476.51,80	48.182,53	48.182,53	48.182,53	48.182,53	EM ANDAMENTO	
																	TOTAL	48.182,53	48.182,53	48.182,53	48.182,53	

SANTA CRUZ - PE, 15 DE JANEIRO DE 2014

  
LUCIANO MOURA  
CPF: 07.779.714-99  
TEL: 3321.0173