



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087798-14	Nº TransfereGOV 944550/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA JAQUELINE ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO CAMP LTDA	CNPJ 45.710.094/0001-20	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº MEDIÇÃO 2
			PERÍODO DA MEDIÇÃO 26/09/2025 a 00/01/1900		

Realizado Acumulado: 77,52%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO					TOTAL:	598.998,99	47,92	29,60	77,52	287.041,90	177.286,42	464.328,32
1.	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ-PE				598.998,99	47,92	29,60	77,52	287.041,90	177.286,42	464.328,32	
1.1.	PLACA DE OBRA				1.481,22	100,00	-	100,00	1.481,22	-	1.481,22	
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS				1.481,22	100,00	-	100,00	1.481,22	-	1.481,22	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				29.380,73	-	-	-	-	-	-	
1.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				29.380,73	-	-	-	-	-	-	
1.3.	RUA LEOTERO ABIDIAS RODRIGUES				145.167,42	-	100,00	100,00	-	145.167,42	145.167,42	
1.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				151,44	-	100,00	100,00	-	151,44	151,44	
1.3.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019				151,44	-	100,00	100,00	-	151,44	151,44	
1.3.2.	PAVIMENTAÇÃO				92.754,65	-	100,00	100,00	-	92.754,65	92.754,65	
1.3.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020				74.915,04	-	100,00	100,00	-	74.915,04	74.915,04	
1.3.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				17.839,61	-	100,00	100,00	-	17.839,61	17.839,61	
1.3.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL				13.071,16	-	100,00	100,00	-	13.071,16	13.071,16	
1.3.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016				13.071,16	-	100,00	100,00	-	13.071,16	13.071,16	
1.3.4.	CALÇADA ACESSÍVEL				38.692,22	-	100,00	100,00	-	38.692,22	38.692,22	
1.3.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023				4.931,82	-	100,00	100,00	-	4.931,82	4.931,82	
1.3.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022				21.947,38	-	100,00	100,00	-	21.947,38	21.947,38	
1.3.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE				1.790,20	-	100,00	100,00	-	1.790,20	1.790,20	
1.3.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II , REJUNTADO.				10.022,81	-	100,00	100,00	-	10.022,81	10.022,81	
1.3.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL				497,95	-	100,00	100,00	-	497,95	497,95	
1.3.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				397,67	-	100,00	100,00	-	397,67	397,67	
1.3.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				100,28	-	100,00	100,00	-	100,28	100,28	
1.4.	RUA ANTÔNIO VIANA DE BRITO				127.831,33	99,92	-	99,92	127.731,05	-	127.731,05	
1.4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				127,00	100,00	-	100,00	127,00	-	127,00	
1.4.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019				127,00	100,00	-	100,00	127,00	-	127,00	
1.4.2.	PAVIMENTAÇÃO				78.742,20	100,00	-	100,00	78.742,20	-	78.742,20	
1.4.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020				62.005,25	100,00	-	100,00	62.005,25	-	62.005,25	
1.4.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				16.736,94	100,00	-	100,00	16.736,94	-	16.736,94	
1.4.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL				12.263,23	100,00	-	100,00	12.263,23	-	12.263,23	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		1087798-14	944550/2023	IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO	20/02/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
CONTRAT	JAQUELINE ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO CAMP LTDA	45.710.094/0001-20	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		26/09/2025 a 00/01/1900
					Nº MEDIÇÃO
					2

Realizado Acumulado: 77,52%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO					TOTAL:	598.998,99	47,92	29,60	77,52	287.041,90	177.286,42	464.328,32
1.4.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016				12.263,23	100,00	-	100,00	12.263,23	-	12.263,23	
1.4.4.	CALÇADA ACESSÍVEL				35.803,25	100,00	-	100,00	35.803,25	-	35.803,25	
1.4.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023				4.627,17	100,00	-	100,00	4.627,17	-	4.627,17	
1.4.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022				19.701,00	100,00	-	100,00	19.701,00	-	19.701,00	
1.4.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE				2.685,30	100,00	-	100,00	2.685,30	-	2.685,30	
1.4.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II , REJUNTADO.				8.789,79	100,00	-	100,00	8.789,79	-	8.789,79	
1.4.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL				895,64	88,80	-	88,80	795,36	-	795,36	
1.4.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				795,36	100,00	-	100,00	795,36	-	795,36	
1.4.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				100,28	-	-	-	-	-	-	
1.5.	RUA JOSÉ SOARES COELHO				157.829,64	100,00	-	100,00	157.829,64	-	157.829,64	
1.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				166,40	100,00	-	100,00	166,40	-	166,40	
1.5.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019				166,40	100,00	-	100,00	166,40	-	166,40	
1.5.2.	PAVIMENTAÇÃO				100.824,28	100,00	-	100,00	100.824,28	-	100.824,28	
1.5.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020				83.273,48	100,00	-	100,00	83.273,48	-	83.273,48	
1.5.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				17.550,80	100,00	-	100,00	17.550,80	-	17.550,80	
1.5.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL				12.859,55	100,00	-	100,00	12.859,55	-	12.859,55	
1.5.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016				12.859,55	100,00	-	100,00	12.859,55	-	12.859,55	
1.5.4.	CALÇADA ACESSÍVEL				43.481,45	100,00	-	100,00	43.481,45	-	43.481,45	
1.5.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023				5.741,91	100,00	-	100,00	5.741,91	-	5.741,91	
1.5.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022				25.308,77	100,00	-	100,00	25.308,77	-	25.308,77	
1.5.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE				2.685,30	100,00	-	100,00	2.685,30	-	2.685,30	
1.5.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II , REJUNTADO.				9.745,47	100,00	-	100,00	9.745,47	-	9.745,47	
1.5.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL				497,96	100,00	-	100,00	497,96	-	497,96	
1.5.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				397,68	100,00	-	100,00	397,68	-	397,68	
1.5.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				100,28	100,00	-	100,00	100,28	-	100,28	
1.6.	TRAV. MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA				105.189,66	-	-	-	-	-	-	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		1087798-14	944550/2023	IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO	20/02/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	Nº MEDIÇÃO
CONTRAT	JAQUELINE ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO CAMP LTDA	45.710.094/0001-20	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	26/09/2025 a 00/01/1900	2

Realizado Acumulado: 77,52%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO											
TOTAL:					598.998,99	47,92	29,60	77,52	287.041,90	177.286,42	464.328,32
1.6.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				139,37	-	-	-	-	-	-
1.6.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019				139,37	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	PAVIMENTAÇÃO				86.570,77	-	-	-	-	-	-
1.6.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020				67.902,20	-	-	-	-	-	-
1.6.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				18.668,57	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL				13.678,54	-	-	-	-	-	-
1.6.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016				13.678,54	-	-	-	-	-	-
1.6.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL				789,95	-	-	-	-	-	-
1.6.4.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				200,54	-	-	-	-	-	-
1.6.4.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA CIRCULAR DE DIÂMETRO 400MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				589,41	-	-	-	-	-	-
1.6.5.	DISPOSITIVOS AUXILIARES				4.011,03	-	-	-	-	-	-
1.6.5.1.	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" COM ENCHIMENTO DE CONCRETO				4.011,03	-	-	-	-	-	-
1.7.	RUA LUIZ LAUREANO				32.119,00	-	100,00	100,00	-	32.119,00	32.119,00
1.7.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				43,18	-	100,00	100,00	-	43,18	43,18
1.7.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019				43,18	-	100,00	100,00	-	43,18	43,18
1.7.2.	PAVIMENTAÇÃO				26.959,12	-	100,00	100,00	-	26.959,12	26.959,12
1.7.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020				20.917,12	-	100,00	100,00	-	20.917,12	20.917,12
1.7.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016				6.042,00	-	100,00	100,00	-	6.042,00	6.042,00
1.7.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL				4.427,00	-	100,00	100,00	-	4.427,00	4.427,00
1.7.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016				4.427,00	-	100,00	100,00	-	4.427,00	4.427,00
1.7.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL				689,70	-	100,00	100,00	-	689,70	689,70
1.7.4.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				100,28	-	100,00	100,00	-	100,28	100,28
1.7.4.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-19 (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA CIRCULAR DE DIÂMETRO 400MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				589,42	-	100,00	100,00	-	589,42	589,42

Observações:



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087798-14	Nº TransfereGOV 944550/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF CONTRAT	EMPRESA EXECUTORA JAQUELINE ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO CAMP LTDA	CNPJ 45.710.094/0001-20	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 26/09/2025 a 00/01/1900
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 77,52%

Orçamento Contratado						Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO						47,92	29,60	77,52	287.041,90	177.286,42	464.328,32
TOTAL:						598.998,99					

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SANTA CRUZ/PE
Local

segunda-feira, 20 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: ANA CAROLINE GUIMARÃES SOARES
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 1820116921
ART/RR: PE20241219658