



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE.	-	-	-	3.218.000,00	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.1.	PLACA DE OBRA	-	-	-	1.467,14	-	-	-	1.467,14	-	1.467,14
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	326,03	1.467,14	4,50	-	4,50	1.467,14	-	1.467,14
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	-	-	72.853,71	-	-	-	9.470,98	5.099,76	14.570,74
1.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0	1,00	72.853,71	72.853,71	0,13	0,07	0,20	9.470,98	5.099,76	14.570,74
1.3.	RUA GILBERTO HIBERLON DE SOUZA	-	-	-	68.469,78	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	73,19	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	487,92	0,15	73,19	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	47.129,20	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	449,40	88,76	39.888,74	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	123,20	58,77	7.240,46	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	5.413,41	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	123,20	43,94	5.413,41	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	15.398,13	-	-	-	-	-	-
1.3.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	26,34	77,64	2.045,04	-	-	-	-	-	-
1.3.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,10	780,90	7.887,09	-	-	-	-	-	-
1.3.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	4,00	428,59	1.714,36	-	-	-	-	-	-
1.3.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	113,24	33,13	3.751,64	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	455,85	-	-	-	-	-	-
1.3.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,82	363,82	-	-	-	-	-	-
1.3.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,03	92,03	-	-	-	-	-	-
1.4.	RUA CLARALINA SOARES GUIMARÃES	-	-	-	153.439,79	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	152,32	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.015,48	0,15	152,32	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	100.024,38	-	-	-	-	-	-
1.4.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	923,16	88,76	81.939,68	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.4.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	307,72	58,77	18.084,70	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	13.521,22	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	307,72	43,94	13.521,22	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	38.830,17	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	66,45	77,64	5.159,18	-	-	-	-	-	-
1.4.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	27,19	780,90	21.232,67	-	-	-	-	-	-
1.4.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	6,00	428,59	2.571,54	-	-	-	-	-	-
1.4.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	297,82	33,13	9.866,78	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	911,70	-	-	-	-	-	-
1.4.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATORIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	363,82	727,64	-	-	-	-	-	-
1.4.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	92,03	184,06	-	-	-	-	-	-
1.5.	RUA JOÃO FRANCISCO GUIMARÃES	-	-	-	208.338,64	-	-	-	-	78.955,49	78.955,49
1.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	207,24	-	-	-	-	207,24	207,24
1.5.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.381,58	0,15	207,24	-	1.381,58	1.381,58	-	207,24	207,24
1.5.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	136.085,43	-	-	-	-	78.748,25	78.748,25
1.5.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.255,98	88,76	111.480,78	-	610,00	610,00	-	54.143,60	54.143,60
1.5.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	418,66	58,77	24.604,65	-	418,66	418,66	-	24.604,65	24.604,65
1.5.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	18.395,92	-	-	-	-	-	-
1.5.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	418,66	43,94	18.395,92	-	-	-	-	-	-
1.5.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	52.738,35	-	-	-	-	-	-
1.5.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	90,39	77,64	7.017,88	-	-	-	-	-	-
1.5.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	37,90	780,90	29.596,11	-	-	-	-	-	-
1.5.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	6,00	428,59	2.571,54	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.5.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	409,08	33,13	13.552,82	-	-	-	-	-	-
1.5.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	911,70	-	-	-	-	-	-
1.5.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	363,82	727,64	-	-	-	-	-	-
1.5.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	92,03	184,06	-	-	-	-	-	-
1.6.	RUA JOSÉ CLARIVALDO LEITE	-	-	-	206.031,64	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	204,93	-	-	-	-	-	-
1.6.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.366,20	0,15	204,93	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	134.570,70	-	-	-	-	-	-
1.6.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.242,00	88,76	110.239,92	-	-	-	-	-	-
1.6.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	414,00	58,77	24.330,78	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	18.191,16	-	-	-	-	-	-
1.6.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	414,00	43,94	18.191,16	-	-	-	-	-	-
1.6.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	52.153,15	-	-	-	-	-	-
1.6.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	89,38	77,64	6.939,46	-	-	-	-	-	-
1.6.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	37,45	780,90	29.244,71	-	-	-	-	-	-
1.6.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	6,00	428,59	2.571,54	-	-	-	-	-	-
1.6.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	404,39	33,13	13.397,44	-	-	-	-	-	-
1.6.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	911,70	-	-	-	-	-	-
1.6.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	363,82	727,64	-	-	-	-	-	-
1.6.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	92,03	184,06	-	-	-	-	-	-
1.7.	RUA GILMA SOARES DA SILVA	-	-	-	72.591,11	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	75,28	-	-	-	-	-	-
1.7.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	501,84	0,15	75,28	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.7.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	49.023,92	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	460,02	88,76	40.831,38	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	139,40	58,77	8.192,54	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	6.125,24	-	-	-	-	-	-
1.7.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	139,40	43,94	6.125,24	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	16.910,82	-	-	-	-	-	-
1.7.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	28,44	77,64	2.208,08	-	-	-	-	-	-
1.7.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,99	780,90	8.582,09	-	-	-	-	-	-
1.7.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	4,00	428,59	1.714,36	-	-	-	-	-	-
1.7.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	133,00	33,13	4.406,29	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	455,85	-	-	-	-	-	-
1.7.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATORIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,82	363,82	-	-	-	-	-	-
1.7.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,03	92,03	-	-	-	-	-	-
1.8.	RUA TEXACO FERREIRO	-	-	-	53.699,85	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	49,62	-	-	-	-	-	-
1.8.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	330,77	0,15	49,62	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	32.846,39	-	-	-	-	-	-
1.8.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	292,61	88,76	25.972,06	-	-	-	-	-	-
1.8.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	116,97	58,77	6.874,33	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	5.139,66	-	-	-	-	-	-
1.8.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	116,97	43,94	5.139,66	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	14.844,51	-	-	-	-	-	-
1.8.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	25,26	77,64	1.961,19	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.8.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	9,61	780,90	7.504,45	-	-	-	-	-	-
1.8.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	4,00	428,59	1.714,36	-	-	-	-	-	-
1.8.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	110,61	33,13	3.664,51	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	819,67	-	-	-	-	-	-
1.8.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATORIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	363,82	727,64	-	-	-	-	-	-
1.8.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,03	92,03	-	-	-	-	-	-
1.9.	AVENIDA ANTÔNIO FLORESTA	-	-	-	163.018,54	-	-	-	162.253,99	-	162.253,99
1.9.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	161,76	-	-	-	161,76	-	161,76
1.9.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.078,40	0,15	161,76	1.078,40	-	1.078,40	161,76	-	161,76
1.9.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	105.196,72	-	-	-	105.196,72	-	105.196,72
1.9.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	982,40	88,76	87.197,82	982,40	-	982,40	87.197,82	-	87.197,82
1.9.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	306,26	58,77	17.998,90	306,26	-	306,26	17.998,90	-	17.998,90
1.9.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	13.457,06	-	-	-	13.457,06	-	13.457,06
1.9.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	306,26	43,94	13.457,06	306,26	-	306,26	13.457,06	-	13.457,06
1.9.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	43.438,45	-	-	-	43.438,45	-	43.438,45
1.9.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	76,90	77,64	5.970,52	76,90	-	76,90	5.970,52	-	5.970,52
1.9.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	30,45	780,90	23.778,41	30,45	-	30,45	23.778,41	-	23.778,41
1.9.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	10,00	428,59	4.285,90	10,00	-	10,00	4.285,90	-	4.285,90
1.9.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	283,84	33,13	9.403,62	283,84	-	283,84	9.403,62	-	9.403,62
1.9.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	764,55	-	-	-	-	-	-
1.9.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATORIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,82	363,82	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.9.5.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, TIPO A-33a (ÁREA ESCOLAR), EM CHAPA DE AÇO (FORMA QUADRADA DE LADO 450MM, POSICIONADA NA DIAGONAL) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	308,70	308,70	-	-	-	-	-	-
1.9.5.3.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,03	92,03	-	-	-	-	-	-
1.10.	RUA PROJETADA 5	-	-	-	82.857,14	-	-	-	81.820,80	-	81.820,80
1.10.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	84,45	-	-	-	84,45	-	84,45
1.10.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	562,99	0,15	84,45	562,99	-	562,99	84,45	-	84,45
1.10.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	54.129,79	-	-	-	54.129,79	-	54.129,79
1.10.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	512,87	88,76	45.522,34	512,87	-	512,87	45.522,34	-	45.522,34
1.10.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	146,46	58,77	8.607,45	146,46	-	146,46	8.607,45	-	8.607,45
1.10.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	6.435,45	-	-	-	6.435,45	-	6.435,45
1.10.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	146,46	43,94	6.435,45	146,46	-	146,46	6.435,45	-	6.435,45
1.10.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	21.171,11	-	-	-	21.171,11	-	21.171,11
1.10.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	37,35	77,64	2.899,85	37,35	-	37,35	2.899,85	-	2.899,85
1.10.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	14,30	780,90	11.166,87	14,30	-	14,30	11.166,87	-	11.166,87
1.10.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	6,00	428,59	2.571,54	6,00	-	6,00	2.571,54	-	2.571,54
1.10.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	136,82	33,13	4.532,85	136,82	-	136,82	4.532,85	-	4.532,85
1.10.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	1.036,34	-	-	-	-	-	-
1.10.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	363,82	727,64	-	-	-	-	-	-
1.10.5.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, TIPO A-33a (ÁREA ESCOLAR), EM CHAPA DE AÇO (FORMA QUADRADA DE LADO 450MM, POSICIONADA NA DIAGONAL) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	308,70	308,70	-	-	-	-	-	-
1.11.	TRAV. BENEDITO PEREIRA DE ALENCAR	-	-	-	118.309,77	-	-	-	-	-	-
1.11.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	124,38	-	-	-	-	-	-
1.11.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	829,17	0,15	124,38	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	80.103,72	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.11.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	761,94	88,76	67.629,79	-	-	-	-	-	-
1.11.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	212,25	58,77	12.473,93	-	-	-	-	-	-
1.11.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	9.326,27	-	-	-	-	-	-
1.11.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	212,25	43,94	9.326,27	-	-	-	-	-	-
1.11.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	28.299,55	-	-	-	-	-	-
1.11.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	49,30	77,64	3.827,65	-	-	-	-	-	-
1.11.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	19,61	780,90	15.313,45	-	-	-	-	-	-
1.11.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	6,00	428,59	2.571,54	-	-	-	-	-	-
1.11.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	198,82	33,13	6.586,91	-	-	-	-	-	-
1.11.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	455,85	-	-	-	-	-	-
1.11.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATORIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,82	363,82	-	-	-	-	-	-
1.11.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,03	92,03	-	-	-	-	-	-
1.12.	TRAV. FRANCISCO MARCOS DE SOUZA	-	-	-	162.851,44	-	-	-	-	-	-
1.12.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	172,80	-	-	-	-	-	-
1.12.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.152,00	0,15	172,80	-	-	-	-	-	-
1.12.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	111.425,62	-	-	-	-	-	-
1.12.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.056,00	88,76	93.730,56	-	-	-	-	-	-
1.12.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	301,09	58,77	17.695,06	-	-	-	-	-	-
1.12.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	13.229,89	-	-	-	-	-	-
1.12.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	301,09	43,94	13.229,89	-	-	-	-	-	-
1.12.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	38.023,13	-	-	-	-	-	-
1.12.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	64,95	77,64	5.042,72	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.12.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	25,67	780,90	20.045,70	-	-	-	-	-	-
1.12.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	8,00	428,59	3.428,72	-	-	-	-	-	-
1.12.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	286,93	33,13	9.505,99	-	-	-	-	-	-
1.13.	TRAV. WEIDE GOMES DE SOUZA	-	-	-	165.385,23	-	-	-	-	-	-
1.13.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	162,99	-	-	-	-	-	-
1.13.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.086,61	0,15	162,99	-	-	-	-	-	-
1.13.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	110.764,68	-	-	-	-	-	-
1.13.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.039,37	88,76	92.254,48	-	-	-	-	-	-
1.13.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	314,96	58,77	18.510,20	-	-	-	-	-	-
1.13.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	13.839,34	-	-	-	-	-	-
1.13.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	314,96	43,94	13.839,34	-	-	-	-	-	-
1.13.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	39.706,52	-	-	-	-	-	-
1.13.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	68,00	77,64	5.279,52	-	-	-	-	-	-
1.13.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	27,89	780,90	21.779,30	-	-	-	-	-	-
1.13.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	6,00	428,59	2.571,54	-	-	-	-	-	-
1.13.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	304,14	33,13	10.076,16	-	-	-	-	-	-
1.13.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	911,70	-	-	-	-	-	-
1.13.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	363,82	727,64	-	-	-	-	-	-
1.13.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	92,03	184,06	-	-	-	-	-	-
1.14.	RUA ADALBERTO GOMES DE SOUZA	-	-	-	103.604,37	-	-	-	-	-	-
1.14.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	92,42	-	-	-	-	-	-
1.14.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	616,15	0,15	92,42	-	-	-	-	-	-
1.14.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	62.305,95	-	-	-	-	-	-
1.14.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	545,05	88,76	48.378,64	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.14.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	236,98	58,77	13.927,31	-	-	-	-	-	-
1.14.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	10.412,90	-	-	-	-	-	-
1.14.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	236,98	43,94	10.412,90	-	-	-	-	-	-
1.14.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	29.881,40	-	-	-	-	-	-
1.14.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	51,16	77,64	3.972,06	-	-	-	-	-	-
1.14.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	20,36	780,90	15.899,12	-	-	-	-	-	-
1.14.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	6,00	428,59	2.571,54	-	-	-	-	-	-
1.14.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	224,53	33,13	7.438,68	-	-	-	-	-	-
1.14.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	911,70	-	-	-	-	-	-
1.14.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATORIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	363,82	727,64	-	-	-	-	-	-
1.14.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	92,03	184,06	-	-	-	-	-	-
1.15.	RUA JOSÉ MANOEL DE SOUZA	-	-	-	170.491,35	-	-	-	-	-	-
1.15.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	172,80	-	-	-	-	-	-
1.15.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.152,00	0,15	172,80	-	-	-	-	-	-
1.15.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	112.536,96	-	-	-	-	-	-
1.15.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.056,00	88,76	93.730,56	-	-	-	-	-	-
1.15.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	320,00	58,77	18.806,40	-	-	-	-	-	-
1.15.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	14.060,80	-	-	-	-	-	-
1.15.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	320,00	43,94	14.060,80	-	-	-	-	-	-
1.15.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	42.809,09	-	-	-	-	-	-
1.15.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	74,53	77,64	5.786,51	-	-	-	-	-	-
1.15.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	30,93	780,90	24.153,24	-	-	-	-	-	-
1.15.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	6,00	428,59	2.571,54	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.15.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	310,83	33,13	10.297,80	-	-	-	-	-	-
1.15.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	911,70	-	-	-	-	-	-
1.15.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	363,82	727,64	-	-	-	-	-	-
1.15.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	92,03	184,06	-	-	-	-	-	-
1.16.	RUA RAIMUNDO OLÍMPIO	-	-	-	86.341,47	-	-	-	-	-	-
1.16.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	94,73	-	-	-	-	-	-
1.16.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	631,51	0,15	94,73	-	-	-	-	-	-
1.16.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	60.509,23	-	-	-	-	-	-
1.16.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	580,79	88,76	51.550,92	-	-	-	-	-	-
1.16.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	152,43	58,77	8.958,31	-	-	-	-	-	-
1.16.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	6.697,77	-	-	-	-	-	-
1.16.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	152,43	43,94	6.697,77	-	-	-	-	-	-
1.16.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	18.731,04	-	-	-	-	-	-
1.16.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	31,85	77,64	2.472,83	-	-	-	-	-	-
1.16.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	12,55	780,90	9.800,30	-	-	-	-	-	-
1.16.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	4,00	428,59	1.714,36	-	-	-	-	-	-
1.16.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	143,18	33,13	4.743,55	-	-	-	-	-	-
1.16.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	308,70	-	-	-	-	-	-
1.16.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, TIPO A-33a (ÁREA ESCOLAR), EM CHAPA DE AÇO (FORMA QUADRADA DE LADO 450MM, POSICIONADA NA DIAGONAL) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	308,70	308,70	-	-	-	-	-	-
1.17.	RUA CAROLINA COSTA	-	-	-	300.806,85	-	-	-	-	-	-
1.17.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	285,97	-	-	-	-	-	-
1.17.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.906,46	0,15	285,97	-	-	-	-	-	-
1.17.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	189.898,54	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.17.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.709,24	88,76	151.712,14	-	-	-	-	-	-
1.17.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	649,76	58,77	38.186,40	-	-	-	-	-	-
1.17.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	28.550,45	-	-	-	-	-	-
1.17.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	649,76	43,94	28.550,45	-	-	-	-	-	-
1.17.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	81.979,86	-	-	-	-	-	-
1.17.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	140,30	77,64	10.892,89	-	-	-	-	-	-
1.17.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	57,69	780,90	45.050,12	-	-	-	-	-	-
1.17.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	12,00	428,59	5.143,08	-	-	-	-	-	-
1.17.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	630,66	33,13	20.893,77	-	-	-	-	-	-
1.17.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	92,03	-	-	-	-	-	-
1.17.5.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,03	92,03	-	-	-	-	-	-
1.18.	AVENIDA JOSÉ SOUZA SOARES	-	-	-	403.458,76	-	-	-	150.283,48	133.122,12	283.405,60
1.18.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	395,85	-	-	-	202,20	68,75	270,95
1.18.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.638,98	0,15	395,85	1.348,00	458,32	1.806,32	202,20	68,75	270,95
1.18.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	258.596,13	-	-	-	132.505,28	45.051,80	177.557,08
1.18.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.404,06	88,76	213.384,37	1.228,00	417,52	1.645,52	108.997,28	37.059,08	146.056,36
1.18.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	769,30	58,77	45.211,76	400,00	136,00	536,00	23.508,00	7.992,72	31.500,72
1.18.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	33.803,04	-	-	-	17.576,00	5.975,84	23.551,84
1.18.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	769,30	43,94	33.803,04	400,00	136,00	536,00	17.576,00	5.975,84	23.551,84
1.18.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	110.263,01	-	-	-	-	82.025,73	82.025,73
1.18.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	195,89	77,64	15.208,90	-	136,68	136,68	-	10.611,84	10.611,84
1.18.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	82,40	780,90	64.346,16	-	64,32	64,32	-	50.227,49	50.227,49
1.18.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	14,00	428,59	6.000,26	-	8,00	8,00	-	3.428,72	3.428,72
1.18.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	745,78	33,13	24.707,69	-	536,00	536,00	-	17.757,68	17.757,68



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.18.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	400,73	-	-	-	-	-	-
1.18.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA, TIPO A-33a (ÁREA ESCOLAR), EM CHAPA DE AÇO (FORMA QUADRADA DE LADO 450MM, POSICIONADA NA DIAGONAL) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	308,70	308,70	-	-	-	-	-	-
1.18.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,03	92,03	-	-	-	-	-	-
1.19.	RUA OLIVIA MARINHO LOPES	-	-	-	85.648,35	-	-	-	-	-	-
1.19.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	89,53	-	-	-	-	-	-
1.19.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	596,89	0,15	89,53	-	-	-	-	-	-
1.19.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	57.622,39	-	-	-	-	-	-
1.19.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	545,73	88,76	48.438,99	-	-	-	-	-	-
1.19.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	156,26	58,77	9.183,40	-	-	-	-	-	-
1.19.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	6.866,06	-	-	-	-	-	-
1.19.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	156,26	43,94	6.866,06	-	-	-	-	-	-
1.19.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	20.614,52	-	-	-	-	-	-
1.19.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	35,71	77,64	2.772,52	-	-	-	-	-	-
1.19.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	13,50	780,90	10.542,15	-	-	-	-	-	-
1.19.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	6,00	428,59	2.571,54	-	-	-	-	-	-
1.19.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	142,72	33,13	4.728,31	-	-	-	-	-	-
1.19.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	455,85	-	-	-	-	-	-
1.19.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,82	363,82	-	-	-	-	-	-
1.19.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,03	92,03	-	-	-	-	-	-
1.20.	RUA NISAEI MARINHO GUIMARÃES	-	-	-	84.669,94	-	-	-	-	-	-
1.20.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	89,36	-	-	-	-	-	-
1.20.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	595,70	0,15	89,36	-	-	-	-	-	-
1.20.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	57.505,67	-	-	-	-	-	-
1.20.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	544,64	88,76	48.342,25	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.20.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	155,92	58,77	9.163,42	-	-	-	-	-	-
1.20.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	6.851,12	-	-	-	-	-	-
1.20.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	155,92	43,94	6.851,12	-	-	-	-	-	-
1.20.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	19.767,94	-	-	-	-	-	-
1.20.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	34,05	77,64	2.643,64	-	-	-	-	-	-
1.20.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	13,57	780,90	10.596,81	-	-	-	-	-	-
1.20.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	4,00	428,59	1.714,36	-	-	-	-	-	-
1.20.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	145,28	33,13	4.813,13	-	-	-	-	-	-
1.20.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	455,85	-	-	-	-	-	-
1.20.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATORIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,82	363,82	-	-	-	-	-	-
1.20.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,03	92,03	-	-	-	-	-	-
1.21.	RUA FRANCISCO RONER SIQUEIRA DE MELO	-	-	-	190.704,24	-	-	-	-	-	-
1.21.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	193,71	-	-	-	-	-	-
1.21.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.291,43	0,15	193,71	-	-	-	-	-	-
1.21.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	126.487,43	-	-	-	-	-	-
1.21.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.180,74	88,76	104.802,48	-	-	-	-	-	-
1.21.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	368,98	58,77	21.684,95	-	-	-	-	-	-
1.21.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	16.212,98	-	-	-	-	-	-
1.21.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	368,98	43,94	16.212,98	-	-	-	-	-	-
1.21.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	46.898,42	-	-	-	-	-	-
1.21.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	80,40	77,64	6.242,26	-	-	-	-	-	-
1.21.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	32,60	780,90	25.457,34	-	-	-	-	-	-
1.21.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	8,00	428,59	3.428,72	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		1087875-57	944751/2023	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	20/02/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
048/2024-	ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	38.131.155/0001-30	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO
					2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.21.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	355,27	33,13	11.770,10	-	-	-	-	-	-
1.21.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	911,70	-	-	-	-	-	-
1.21.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	363,82	727,64	-	-	-	-	-	-
1.21.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	92,03	184,06	-	-	-	-	-	-
1.22.	RUA RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA	-	-	-	190.915,02	-	-	-	-	-	-
1.22.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	193,68	-	-	-	-	-	-
1.22.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.291,22	0,15	193,68	-	-	-	-	-	-
1.22.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	126.466,16	-	-	-	-	-	-
1.22.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.180,54	88,76	104.784,73	-	-	-	-	-	-
1.22.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	368,92	58,77	21.681,43	-	-	-	-	-	-
1.22.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	16.210,34	-	-	-	-	-	-
1.22.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	368,92	43,94	16.210,34	-	-	-	-	-	-
1.22.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	47.133,14	-	-	-	-	-	-
1.22.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	80,93	77,64	6.283,41	-	-	-	-	-	-
1.22.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	32,85	780,90	25.652,57	-	-	-	-	-	-
1.22.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	8,00	428,59	3.428,72	-	-	-	-	-	-
1.22.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	355,22	33,13	11.768,44	-	-	-	-	-	-
1.22.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	911,70	-	-	-	-	-	-
1.22.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	363,82	727,64	-	-	-	-	-	-
1.22.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	92,03	184,06	-	-	-	-	-	-
1.23.	TRAV. JOSÉ SIQUEIRA DE SOUZA	-	-	-	72.045,87	-	-	-	-	-	-
1.23.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	73,98	-	-	-	-	-	-
1.23.1.1.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	493,22	0,15	73,98	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1087875-57	Nº TransfereGOV 944751/2023	APELIDO DO EMPREENDIMENTO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO DE	INÍCIO DE OBRA 20/02/25
Nº CTEF 048/2024-	EMPRESA EXECUTORA ROCHA QUIRINO ENGENHARIA LTDA	CNPJ 38.131.155/0001-30	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 18/06/2025 a 17/07/2025
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 19,34%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DESTE					TOTAL:	-	-	-	405.296,39	217.177,37	622.473,76
1.23.2.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	48.282,47	-	-	-	-	-	-
1.23.2.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	451,19	88,76	40.047,62	-	-	-	-	-	-
1.23.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140,12	58,77	8.234,85	-	-	-	-	-	-
1.23.3.	DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	6.156,87	-	-	-	-	-	-
1.23.3.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	140,12	43,94	6.156,87	-	-	-	-	-	-
1.23.4.	CALÇADA ACESSÍVEL	-	-	-	17.076,70	-	-	-	-	-	-
1.23.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	28,57	77,64	2.218,17	-	-	-	-	-	-
1.23.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	10,20	780,90	7.965,18	-	-	-	-	-	-
1.23.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UN	6,00	428,59	2.571,54	-	-	-	-	-	-
1.23.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR NATURAL, DIMENSÕES 25 X 25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II, REJUNTADO.	M	130,45	33,13	4.321,81	-	-	-	-	-	-
1.23.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	-	-	-	455,85	-	-	-	-	-	-
1.23.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, TIPO R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA), EM CHAPA DE AÇO (FORMA OCTOGONAL DE LADO 250MM) COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSO TUBO AÇO GALVANIZADO (COMPRIMENTO = 3M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	363,82	363,82	-	-	-	-	-	-
1.23.5.2.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (45X20)CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,03	92,03	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SANTA CRUZ/PE

Local

segunda-feira, 21 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ANA CAROLINE GUIMARÃES SOARES

Profissão: Engenheira Civil

CREA/CAU: 1820116921PE

ART/RRT: PE20241219729