

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

32.426,82

BOLETIM DE MEDIÇÃO															
OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ VANDINHO, SITUADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE									VALOR DO CONTRATO:			R\$	351.595,63		
CONTRATO Nº: 059/2023-PMCS									SALDO ANTERIOR:				319.168,81		
CONTRATADA: JS CONSTRUÇÕES LTDA/ME, CNPJ: 49.498.123/0001-93									VALOR DESTA MEDIÇÃO:			R\$	32.426,82		
BM Nº: 04						PERÍODO:	20/08/2025 a 11/11/2025			SALDO ATUAL:			R\$	-	
				VALOR DO CONTRATO:				351.595,63	DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Ud.	Quant.	Preço Sem BDI	Preço Com BDI	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
1	Código	Banco	SERVIÇOS INICIAIS					2.686,20	6,00	-	6,00	2.686,20	-	2.686,20	100
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	365,56	447,70	2.686,20	6,00		6,00	2.686,20	R\$ -	R\$ 2.686,20	100
2			DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA					6.164,19	205,69	(0,38)	205,31	6.171,96	(7,77)	6.164,19	100
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,60	54,56	66,82	908,75	13,60		13,60	908,75	R\$ -	R\$ 908,75	100
2.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	43,60	21,91	26,83	1.169,79	43,60		43,60	1.169,79	R\$ -	R\$ 1.169,79	100
2.3	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	136,11	16,69	20,44	2.782,09	136,49	(0,38)	136,11	2.789,86	R\$ (7,77)	R\$ 2.782,09	100
2.4	98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OUIGUAL A 0,20 M E MENOR DE 0,40 M.AF_12/2018	UN	12,00	88,70	108,63	1.303,56	12,00		12,00	1.303,56	R\$ -	R\$ 1.303,56	100
3			PAVIMENTAÇÃO					39.678,12	422,37	76,00	498,37	36.070,40	3.607,72	39.678,12	100
3.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2022	m²	422,37	69,73	85,40	36.070,40	422,37		422,37	36.070,40	R\$ -	R\$ 36.070,40	100
3.2	COMP	PRÓPRIO	TAMPA CANALETA DRENAGEM	UND	76,00	38,76	47,47	3.607,72	-	76,00	76,00	-	R\$ 3.607,72	R\$ 3.607,72	100
4			REVESTIMENTO					19.648,27	352,97	551,95	904,92	8.713,18	10.935,06	19.648,24	100
4.1	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	-	54,44	66,67	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.2	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	30,00	44,71	54,76	1.642,80	-	30,00	30,00	-	R\$ 1.642,80	R\$ 1.642,80	100
4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	492,55	12,24	14,99	7.383,32	-	492,55	492,55	-	R\$ 7.383,32	R\$ 7.383,32	100
4.4	102204	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	-	10,27	12,58	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
4.5	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M²	41,60	67,09	82,16	3.417,86	41,60		41,60	3.417,85	R\$ -	R\$ 3.417,85	100
4.6	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	29,40	53,02	64,93	1.908,94	-	29,40	29,40	-	R\$ 1.908,94	R\$ 1.908,94	100
4.7	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	106,39	4,48	5,49	584,08	106,39		106,39	584,08	R\$ -	R\$ 584,08	100
4.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAÓS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	61,94	6,99	8,56	530,21	61,94		61,94	530,20	R\$ -	R\$ 530,20	100
4.9	ADAPTADO SINAPI 87551 (03/2025)	PRÓPRIO	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	143,04	23,87	29,23	4.181,06	143,04		143,04	4.181,05	R\$ -	R\$ 4.181,05	100
5			AREIA					24.967,01	86,40	-	86,40	24.967,01	-	24.967,01	100
5.1	ADAPTADO IOFES 200305 (05/2023)	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA	m³	86,40	235,95	288,97	24.967,01	86,40		86,40	24.967,01	R\$ -	R\$ 24.967,01	100
6			URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					5.763,69	-	16,80	16,80	-	5.763,69	5.763,69	100
6.1	CO26	PRÓPRIO	BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO - L=1,60M (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	UN	4,00	495,98	607,43	2.429,72	-	4,00	4,00	-	R\$ 2.429,72	R\$ 2.429,72	100
6.2	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	-	80,63	98,75	-	-		-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
6.3	ADAPTADO ORSE 9868	PRÓPRIO	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	-	24,49	29,99	-	-		-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
6.4	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CENTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	2,00	1.250,29	1.531,23	3.062,46	-	2,00	2,00	-	R\$ 3.062,46	R\$ 3.062,46	100
6.5	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	10,80	20,53	25,14	271,51	-	10,80	10,80	-	R\$ 271,51	R\$ 271,51	100
7			SUPER ESTRUTURA					169.984,66	999,49	-	999,49	169.984,66	-	169.984,66	100
7.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDEÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	156,33	79,69	97,60	15.257,81	156,33		156,33	15.257,81	R\$ -	R\$ 15.257,81	100
7.2	ADAPTADO ORSE 1900	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE ESPORTE	m²	-	19,45	23,82	-	-		-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

				VALOR DO CONTRATO:				351.595,63	DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			Perc. Fis. / Fin. (%)
ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Ud.	Quant.	Preço Sem BDI	Preço Com BDI	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	
7.3	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, EQ.14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	784,76	157,02	192,30	150.909,35	784,76		784,76	150.909,35	R\$ -	R\$ 150.909,35	100
7.4	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	-	38,71	47,41	-	-		-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
7.5	DO SINAPI (1	PRÓPRIO	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICHADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M²	5,40	165,88	203,15	1.097,01	5,40		5,40	1.097,01	R\$ -	R\$ 1.097,01	100
7.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	53,00	66,27	51,33	2.720,49	53,00		53,00	2.720,49	R\$ -	R\$ 2.720,49	100
8			SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL					4.668,67	59,00	-	59,00	4.668,67	-	4.668,67	100
8.1	102690	SINAPI	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	m	59,00	64,61	79,13	4.668,67	59,00		59,00	4.668,67	R\$ -	R\$ 4.668,67	100
9			ESQUADRIAS					6.394,52	8,00	7,80	15,80	3.585,66	2.808,86	6.394,52	100
9.1	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	363,48	445,15	-	-		-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
9.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	-	307,58	376,69	-	-		-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
9.3	ADAPTADO CAERN 1090148 CP 05 (Mao.)	PRÓPRIO	PORTÃO EM TUBO METALON 20X30MM, DE ABRIR/GIRO, COM FECHADURAE DOBRADIÇAS, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA.	m²	7,80	294,04	360,11	2.808,86	-	7,80	7,80	-	R\$ 2.808,86	R\$ 2.808,86	100
9.4		PRÓPRIO	PORTA METÁLICA 0,90x2,10, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	6,00	369,72	452,80	2.716,80	6,00		6,00	2.716,80	R\$ -	R\$ 2.716,80	100
9.5	CP 05 (Map.)	PRÓPRIO	PORTA METÁLICA 0,80x2,10, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	2,00	354,72	434,43	868,86	2,00		2,00	868,86	R\$ -	R\$ 868,86	100
10			COMPLEMENTO					13.570,98	6,00	8,00	14,00	4.251,74	9.319,24	13.570,98	100
10.1	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-	105,82	129,60	-	-		-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
10.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	464,98	569,46	2.277,84	4,00		4,00	2.277,84	R\$ -	R\$ 2.277,84	100
10.3	COMP 02 ADAPTADO	PRÓPRIO	REFLETOR DE LED 200W, INCLUSIVE INSTALADO	UN	4,00	345,13	422,68	1.690,72	-	4,00	4,00	-	R\$ 1.690,72	R\$ 1.690,72	100
10.4	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	805,87	986,95	1.973,90	2,00		2,00	1.973,90	R\$ -	R\$ 1.973,90	100
10.5	CO28	PRÓPRIO	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM ACP GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	1.557,22	1.907,13	7.628,52	-	4,00	4,00	-	R\$ 7.628,52	R\$ 7.628,52	100
11			PERGOLADO					-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
11.1	ADAPTADO ORSE 11114	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM.	m	-	67,46	82,62	-	-		-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.2	ADAPTADO ORSE 11114	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM.	m	-	39,27	48,09	-	-		-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
11.3	ADAPTADO CPOS	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	-	630,57	772,26	-	-		-	-	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
12			ARQUITBANCADA					58.069,32	1.036,46	-	1.036,46	58.069,32	-	58.069,32	100
12.1	89299	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ECESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	m²	302,40	67,45	82,61	24.981,26	302,40		302,40	24.981,26	R\$ -	R\$ 24.981,26	100
12.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO DE BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	288,00	6,54	8,01	2.306,88	288,00		288,00	2.306,88	R\$ -	R\$ 2.306,88	100
12.3	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_10/2017	m²	288,00	54,41	66,64	19.192,32	288,00		288,00	19.192,32	R\$ -	R\$ 19.192,32	100
12.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COMSOQUETE. AF_10/2017	m³	55,44	49,63	60,78	3.369,64	55,44		55,44	3.369,64	R\$ -	R\$ 3.369,64	100
12.5	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	100,80	51,18	62,68	6.318,14	100,80		100,80	6.318,14	R\$ -	R\$ 6.318,14	100
12.6	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,82	851,03	1.044,55	1.901,08	1,82		1,82	1.901,08	R\$ -	R\$ 1.901,08	100

VALOR TOTAL DO CONTRATO=>	351.595,63	319.168,81	32.426,82	351.595,61	100%
---------------------------	------------	------------	-----------	------------	------

IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM =>	32.426,82
-------------------------------------	-----------

JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA/ME
CNPJ: 49.498.123/0001-93

JS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA/ME
Juvenal Silva Souza
Representante da contratada

Pref. Municipal de Santa Cruz - PE
Emily Vitória Alves de Lima
Eng. Civil - CREA 1821605411/PE
FISCAL DA OBRA